

5. PREGUNTAS.

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA.

[11L/5300-1531] [11L/5300-1690]

Contestaciones.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy.

Santander, a 12 de septiembre de 2025

LA PRESIDENTA DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,

Fdo.: María José González Revuelta

[11L/5300-1690]

CUADRO RESUMEN POR CADA UNO DE LOS PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN EL QUE SE INDIQUE ACTUACIÓN, ESTADO DE SU LICITACIÓN, PLAZO ESTIMADO DE SU CONCLUSIÓN Y OTROS EXTREMOS, PRESENTADA POR D. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARCANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con fondos europeos dotó a España de un programa extraordinario de sostenibilidad turística en destinos para los años 2021-2023. Un plan que permitió la presentación de propuestas a entidades locales y comunidades autónomas, para luego proceder a la configuración de los planes territoriales. -----


A Cantabria se le concedieron dentro de este PRTR un total de 15 planes de Sostenibilidad Turística que suman una inversión de 47.100.000 euros correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023. -----

El nivel de cumplimiento exigido a diciembre de 2024 debería haber alcanzado el 50% para los planes del año 2021; el 30% para los planes elaborados en 2022; y el 15% para los proyectos recogidos en los planes de 2023. -----

Al mes de julio de este año, de los planes de 2021, solo el de Noja ha superado el 50% de ejecución; de los planes otorgados en 2022 ninguno alcanza el 30% al que se debía haber llegado en diciembre del año pasado; y de los planes aprobados en 2023, Castro Urdiales, Santillana del Mar y Valderredible superan el 15% de ejecución marcado por la SETUR. -----

En el documento adjunto denominado ACU 09 Anexo PE 1690, se detallan las actuaciones de cada uno de los planes y el estado de cada una de ellas."-----

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa** del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)



EJE	ACT. Nº DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	PRESUPUESTO TOTAL (IVA Incl.)	ESTADO	Plazo estimada conclusión
EJE 1. TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE	1 ESTUDIO Y PLAN GESTIÓN RIESGOS ZONA	15.000,00 €	No licitado En preparación pliegos	03/2026
	2 MODERNIZACIÓN DEL CIL	105.000,00 €	No licitado	06/2026
	3 NATURALIZACIÓN ARCAMIENTOS	821.320,00 €	Pendiente AUT / En preparación pliegos	03/2026
	4 RUTAS GUIADAS EXPERIENCIAS ECOTURISMO TERRESTRES & NAÚTICAS	90.000,00 €	LIOTADO	12/2025
	5 REGULACIÓN ACCESO A LUGARES SINGULARES	307.195,28 €	LIOTADO	03/2026
	6 INFRAESTRUCTURA CICLISTA	300.000,00 €	LIOTADO	12/2025
	7 LIMPIEZA & MANTENIMIENTO DE VEREDEROS ILEGALES	15.000,00 €	Licitado Redacción Proyecto En preparación pliegos ejecución	03/2026
	8 SISTEMA DE VIGILANCIA DE VEREDEROS ILEGALES	60.000,00 €	En licitación Suministro drones	03/2026
	9 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA Y ELIMINACIÓN ELEM. ABANDONADOS/VANDALIZADOS	90.000,00 €	Licitado Redacción Proyecto En preparación pliegos ejecución	03/2026
	10 ELIMINACIÓN EEI & PROTECCIÓN AUTOCTONA	60.000,00 €	Licitado Redacción Proyecto En preparación pliegos ejecución	03/2026
EJE 2. MEJORA DE LA EFICIENCIA TURÍSTICA	11 MEDICIÓN HUELLA CO2 ACTIVIDAD TURÍSTICA (Sector)	90.000,00 €	No licitado En preparación pliegos	06/2026
	12 MEDICIÓN HUELLA CO2 EDIFICIOS PÚBLICOS USO TURÍSTICO	45.000,00 €	LIOTADO PARCIALMENTE (80%) Resto en preparación pliegos	06/2026
	13 COMPENSACIÓN HUELLA CO2 ACTIVIDAD TURÍSTICA CON PROYECTOS REFORESTACIÓN	150.000,00 €	No licitado En preparación pliegos	06/2026
	14 ILUMINACIÓN EFICIENTE	135.000,00 €	LIOTADO	03/2026
	15 PEATONALIZACIÓN ACCESO A PENÍNSULA MAGDALENA	450.000,00 €	Licitado Redacción Proyecto En preparación pliegos ejecución	06/2026
EJE 3. TRANSICIÓN DIGITAL	16 DIGITALIZACIÓN RECURSOS & ITINERARIOS	100.000,00 €	LIOTADO	06/2026
	17 APLICACIÓN TICs: INTERPRETACIÓN PATRIMONIO	60.000,00 €	LIOTADO	06/2026
	18 CREACIÓN MICROSITE SANTANDER NORTE UTO-LICAL-QUEBRADA	15.000,00 €	LIOTADO	06/2026
	19 DESARROLLO DE UN OBSERVATORIO TURÍSTICO Y DE SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR	36.000,00 €	No licitado En preparación pliegos	06/2026
	20 DESARROLLO SISTEMA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA	18.000,00 €	No licitado En preparación pliegos	06/2026
	21 OPTIMIZACIÓN SISTEMA INTELIGENCIA TURÍSTICA Y SOSTENIBILIDAD	150.000,00 €	LIOTADO	06/2026
	22 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y CAPACIDAD DE CARGA	45.000,00 €	No licitado En preparación pliegos	06/2026



Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa** del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)



A: Dirección General de Turismo y Hostelería - C* Cultura, turismo y deporte.

Asunto: Respuesta a PE nº 1690 Parlamento de Cantabria, a requerimiento de Dirección General de Turismo y Hostelería - C* Cultura, turismo y deporte de Cantabria.

Santander, a fecha de firma electrónica

En relación a PE nº 1690 de Parlamento de Cantabria, remitida desde la Dirección General de Turismo y Hostelería de la Consejería de Turismo de Cantabria, con fecha 15/07/2025 (nº registro 2025CU0025007622), por la que se solicita "cuadro resumen en el que se indique, por cada uno de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD): actuación, estado de la misma (en cuanto a su licitación o no), plazo estimado de conclusión y su comparativa de con los indicadores de medición temporal prefijados en los propios PST indicando, en su caso, el motivo del retraso", se remite dicho cuadro resumen, si bien en relación a la solicitud de "comparativa con los indicadores de medición temporal prefijados en los propios PST", solicitado informe de ejecución a la Gerencia del PSTD Santander, se traslada lo siguiente:

CONSIDERANDO

- Que, los indicadores de medición temporales prefijados en los propios PSTD, referidos en la petición de información, se definieron en la documentación de candidatura de cada plan, en el caso de Santander, en el verano 2021.
- Que, la [resolución de su aprobación no se publicó hasta diciembre de 2021](#) (BOE nº 312 de fecha 29/12/2021)
- Que, derivado del retraso en la llegada de fondos, no se firma el Convenio entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander hasta agosto de 2022, tras lo que [queda publicado en BOE, N.º 163 de fecha 24/09/2023](#), momento en el que Ayuntamiento, a través del Encargo a Medio Propio firmado con la Empresa Municipal de Turismo de Santander activa el inicio del plan, mediante expediente de contratación de Gerencia, conforme a lo determinado en su actuación nº 44.
- Que, la transferencia de fondos a Ayuntamiento de Santander se realiza en fecha 07/10/2022.
- Que, el sistema informático referido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (actualmente CoFEE), así como MINERVA (herramienta informática, para cumplir con lo determinado en Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) no está configurado y disponible para su uso y registro por PSTD Santander hasta enero de 2024.

- Que con fecha de 30/01/2024 se publica en [BOE \(nº 26\) la Resolución de 29 de diciembre de 2023, de la Secretaría de Estado de Turismo](#), por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 9 de mayo de 2023, modificado por el Acuerdo de 29 de diciembre de 2023, modificándose:

- el plazo y % cumplimiento para el hito 220 (pasando a ser del 50% para PSTD 2021 en diciembre de 2024).
- El plazo temporal de cumplimiento hito 221 se amplía hasta 30/06/2026 estableciendo "Segundo trimestre 2026: Finalización de todos los proyectos incluidos en los «Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destinos»"

- Que, hasta octubre de 2024, no se reciben instrucciones específicas desde SETUR para la definición de criterios de seguimiento de ejecución para medir el cumplimiento del Hito 220, y que las mismas, ya no referencian, ni exigen por parte de SETUR y/o C* Turismo de Cantabria, a los plazos temporales inicialmente definidos, si no al avance de ejecución global de cada PSTD, con el horizonte temporal de finalización 30/06/2026.

Por todos los cambios y modificaciones anteriores, no aplica informar, a día de hoy, sobre la comparativa de indicadores de medición temporal, prefijados inicialmente en PSTD Santander y situación actual, por encontrarse los plazos iniciales (definidos en 2021) descontextualizados a sucesivas modificaciones en los requisitos y plazos de ejecución y seguimiento. Apoyados, además, en el propio criterio de SETUR y C* Turismo de Cantabria, que no solicita información de avance y ejecución respecto a dichos plazos desactualizados, si no del cumplimiento global del grado de ejecución del PSTD conforme a "INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN EXCEL PSTD/ACD EJECUCIÓN" remitidas en fecha 11/10/2024, y sobre las que se va informando mensualmente a la Consejería de la forma determinada en dichas instrucciones.

Motivo por el que en cuadro resumen adjunto, en respuesta a solicitud remitida para contestación de PE nº 1690 de Parlamento de Cantabria, no se ha incluido dicha comparativa con indicadores temporales iniciales (2021), y/o en su caso el motivo del retraso, informándose únicamente sobre cada actuación, en cuanto a su licitación o no y plazo estimado de conclusión.

Dª Gema Igual Ortiz

Alcaldesa Ayuntamiento de Santander



Firma 1: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS
CONSEJERA - C. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CSV: A0810NV23N123ghT6t7H0nn1g0oWC6X0eXy59

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)



Pág 5/57



NOJA

Actuaciones	ESTADO	IMPORTE	IMPORTE ADJUDICADO
Eje 1 Transición verde y sostenible 1,119.229€			
Plan de Red de senderos y vías peatonales	Adjudicada (FIN OCTUBRE)	293.784,00 €	123.373,73 €
Renovación aceras, calzada Nogales.	Ejecución (FIN ABRIL)	677.585,00 €	682.525,89 €
Red Cicloturista	Ejecución (FIN SEPT.)	147.860,00 €	253.987,23 €
EJE 2 MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA 381.040€			
Renovación aire edificios públicos.	Finalizada	91.040,00 €	129.301,46 €
Plan de Movilidad de Noja	Finalizada	180.000,00 €	110.484,00 €
Mejora alumbrado publico.	Finalizada	110.000,00 €	140.729,95 €
EJE 3 TRANSICION DIGITAL 768.820€			
Plan Estratégico Municipal	Finalizada	20.000,00 €	43.077,44 €
Plan de Marketing y Estrategia de Marca	Ejecución (FIN FEB.26)	76.000,00 €	66.092,62 €
Smart Office. Centro de Control y Gestión Integral de Turismo	Ejecución (FIN JUN.26)	245.000,00 €	179.080,00 €
Digitalización y reforma casa turismo	Solicitada modificación julio 25.	100.000,00 €	
Capacidad de carga en recursos turísticos	Finalizada	67.000,00 €	60.487,90 €
Impulso de la transformación digital del sector.	Ejecutada la instalación (mantenimiento fin Mayo 26)	80.000,00 €	108.949,67 €
Cambios en el portal de turismo y App	Web finalizada (mantenimiento junio 26)	100.000,00 €	82.280,00 €
Sistema integral de información	Finalizada	80.820,00 €	72.581,57 €
EJE 4 COMPETITIVIDAD 1.230.911€ remanente 837.385,76€			
CUBIERTA PINARES	Ejecución (FIN OCTUBRE)	127.057,00 €	226.270,00 €
Proyecto de Rehabilitación de la Casona de El Carmen y su entorno	Finalizada	356.838,00 €	137.295,19 €
Mejora de las instalaciones y estancias del Palacio de Albaicín	Proyecto aprobado. Esperando autorización.	471.410,00 €	15.674,34 €
Programa de consolidación de ruinas de elementos históricos	Adjudicadas (Inicio Sep fin Nov.)	45.606,00 €	44.495,71 €
Señalización	Solicitada modificación julio 25.	50.000,00 €	
Campaña de promoción	Ejecución (FIN Marzo 26)	180.000,00 €	119.790,00 €

Verificación imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificaci3n.dg4n.es/verificaci3n/verificaci3n.do?codigoVerificaci3n=12644&codigoVerificaci3n=12644&codigoVerificaci3n=12644



Firma 1: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS
CONSEJERA - C. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CSV: A0610NV23N123ghT6f7H0nntg9oWC5kXoExY59





RESUMEN PSTD SAN VICENTE DE LA BARQUERA a fecha 15/07/2025					
EJE	ACTUACIÓN		LICITADA	ADJUDICADA	FECHA FIN
1	1.1	RAS: equipamientos playa	SÍ	SÍ	ACABADA
	1.3	ADECUACIÓN DE ITINERARIOS: rutas de interior	NO <i>Previsión: agosto 2025</i>	NO <i>Previsión: octubre 2025</i>	<i>Previsión: abril 2026</i>
2	2.1	VEHÍCULOS	SÍ	SÍ	ACABADA
	2.2	PLAN MOVILIDAD URBANO: callejones	SÍ	SÍ	<i>Previsión: marzo 2026</i>
	2.3	PLAN MOVILIDAD SOSTENIBLE: Campo de Santa María	SÍ	NO <i>Previsión: agosto 2025</i>	<i>Previsión: marzo 2026</i>
	2.4	MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA: climatización	SÍ	SÍ	<i>Previsión: noviembre 2025</i>
	3.1	GESTIÓN FLUJOS Y AFORO VEHÍCULOS: aparcamiento playa	SÍ	SÍ	<i>Previsión: 31 de julio 2025</i>
3	3.1	GESTIÓN FLUJOS Y AFORO VEHÍCULOS: aparcamiento playa			<i>Previsión página web: noviembre 2025</i>
	3.2	COMUNICACIÓN: páginas web y marketing digital	SÍ	SÍ	<i>El marketing digital: desde diciembre 2025 hasta junio 2026</i>
	3.3	COMUNICACIÓN: tétems y señalética digital	SÍ	NO <i>Previsión: julio 2025</i>	<i>Previsión: enero 2026</i>
4	4.1	EMBELLECIMIENTO TURÍSTICO: parque infantil	SÍ	SÍ	<i>Previsión: 31 de julio 2025</i>
	4.2	EMBELLECIMIENTO TURÍSTICO: baños turísticos	SÍ	SÍ	ACABADA
	4.3	EMBELLECIMIENTO RINCONES: callejón y puerto de Santander	SÍ	SÍ	<i>Previsión: marzo 2026</i>
	4.4	MEJORA ENTORNO URBANO: mobiliario	SÍ	SÍ	<i>Previsión: octubre 2025</i>
	4.5	MEJORA ENTORNO URBANO: señalética direccional	SÍ	NO <i>Previsión: julio 2025</i>	<i>Previsión: enero 2026</i>

SAN VICENTE DE LA BARQUERA

Nota aclaratoria de comparativa de indicadores de medición temporal.

En el PSTD de San Vicente de la Barquera no se puede establecer una comparativa de medición temporal con los plazos prefijados inicialmente porque la gerencia, que es un órgano indispensable para poner en marcha la ejecución del Plan, no ha estado habilitada desde el inicio del mismo y, por tanto, no ha lugar la comparación porque sería desvirtuar la realidad actual.

Esta Alcaldía inició los trámites pertinentes para poner en marcha el órgano gestor en el verano de 2023 instando a la Secretaría municipal a la apertura de un expediente y, mediante procedimiento abierto, poder subsanar la situación lo antes posible. Culminó este procedimiento en diciembre de 2023 con una licitación desierta. Tras esta tramitación inicial fallida se optó por la segunda vía posible para cubrir el cargo que fue el nombramiento de personal municipal apto para acometer la tarea de gerencia.

En febrero de 2024 la gerencia comenzó su andadura con personal propio cualificado. Desde ese momento, y hasta la actualidad, se han desarrollado las diferentes actuaciones que se indican en el cuadro-resumen. Dicho cuadro es un fiel reflejo de la realidad actual tanto en las licitaciones como en las adjudicaciones como en las previsiones de plazos para finalizar las mencionadas actuaciones.

Por todo lo cual, y viendo el estado evolutivo en el que se encuentra el PSTD, se está en disposición de decir que San Vicente de la Barquera podrá cumplir con los plazos que se estiman y que son los indicados en el cuadro-resumen.

Atentamente

En San Vicente de la Barquera a fecha de la firma electrónica

La Alcaldesa



Firma 1: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS
CONSEJERA - C. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CSV: A0610NV2JN12JghT6f7H0nnta9oWC5kXoExY59



Página 7/57

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

https://verificacsn.cataluña.es/verifaces/?cod_gov=7&id_verif=16171671-0mng9oWc5x-X0=x759



MANCOMUNIDAD SAJA-NANSA

Cabezón de la Sal

PST(DEMONINACIÓN)	ACTUACIÓN	ESTADO	PLAZO ESTIMADO DE CONCLUSIÓN	RETRASO
"SAJA NANSA. ESENCIA DE CANTABRIA".	ÁREA DE VACIADO DE AUTOCARAVANAS, URBANIZACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS DEL ENTORNO DEL COMPLEJO SANTIAGO SALAS Y ROCODROMO EN AVENIDA EUROPA*	PENDIENTE DE SUBIR A LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO PARA SU LICITACIÓN ELECTRÓNICA	FEBRERO DE 2026	FALTABAN PERMISOS SECTORIALES QUE SE HAN RECIBIDO RECIENTEMENTE
	ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA INTERACTIVA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA LA OFICINA DE TURISMO DE CABEZÓN DE LA SAL	PENDIENTE DE SUBIR A LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO PARA SU LICITACIÓN ELECTRÓNICA	OCTUBRE DE 2025	COORDINACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES AL PST

Verificación de la integridad del documento: al ingresar en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacion.sede.gob.es/verificacion, se puede comprobar la integridad del documento electrónico. El código de verificación es: A0610NV23N123ghT6f7H0nntg9oWC5kXoExY59



Firma 1: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS
CONSEJERA - C. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CSV: A0610NV23N123ghT6f7H0nntg9oWC5kXoExY59



Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)



Herrerías

D. Ramón Jesús Cuesta García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de HERRERÍAS, en contestación al requerimiento considerando los siguientes:

ANTECEDENTES:

Que con fecha 20 de noviembre de 2024 se envió a la Mancomunidad Saja-Nansa un Informe por el que se propone modificación de actuaciones dentro del EJE 4 COMPETITIVIDAD. El proyecto inicial de "Creación de un área de autocaravanas en Cades. Municipio de Herrerías" se cambia por otro en la misma ubicación, terrenos de titularidad municipal, denominado "Creación de un área recreativa y de descanso para caminantes y peregrinos del Camino Lebaniego y construcción de una pista de pump track".

El cambio viene motivado por la frontal oposición de los vecinos de Cades a la realización del proyecto, avalada por la firma de la práctica totalidad de los mismos, tanto residentes habituales como temporales.

En virtud de lo anterior,

MANIFIESTO:

Primero.- La actuación propuesta es la CREACIÓN DE UN ÁREA RECREATIVA Y DE DESCANSO PARA CAMINANTES Y PEREGRINOS DEL CAMINO LEBANIEGO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE PUMP TRACK, dentro del EJE 4 Competitividad.

Segundo.- El estado de la citada actuación es de paralización total al no haberse autorizado el cambio referido en los antecedentes, no existiendo todavía un proyecto de obra. Ante esta situación es imposible estimar plazos.

Tercero.- Que desde esta Alcaldía se ha solicitado en fecha 4 de junio de 2025 a la Mancomunidad Saja-Nansa la celebración de Junta General para aprobar la reformulación del convenio que incluya este nuevo proyecto modificado.

En Puente El Arrudo, a fecha de la firma electrónica

EL ALCALDE

Fdo. Ramón Jesús Cuesta García

A/A DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO Y HOSTELERÍA

Lamasón

EXP 144/2023 PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA SAJA NANSÁ, "ESENCIA DE CANTABRIA".

D. MARCOS AGÜEROS SÁNCHEZ, Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Lamasón y en relación con el EXP 144-2023 "PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA SAJA NANSÁ, ESENCIA DE CANTABRIA", seguido por esta Entidad,

INFORMA:

PRIMERO.- Que las obra para la ejecución del Mirador y Área de Recepción de Visitantes de la Sierra Arria enmarcadas dentro del "PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA SAJA NANSÁ, ESENCIA DE CANTABRIA", licitada por procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria, por doble criterio de adjudicación, ha sido declarada desierta en dos ocasiones por Resolución de Alcaldía número 2024-00153 y 2024-00171, por no existir oferta alguna presentada al procedimiento, en aplicación del artículo 150.3 de la LCSP.

SEGUNDO.- Que con fecha 30 de abril de 2025 se ha recibido modificación del Proyecto para proceder a una nueva licitación.

TERCERO.- Que con fecha 2 de julio se han licitado por tercera vez, las obras para la ejecución de un mirador y área de recepción de visitantes de la Sierra Arria y se está en periodo de recepción de ofertas a la fecha de suscripción del presente informe.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR EL ALCALDE

Marcos Agüeros Sánchez

Verificación imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de <https://verificaci%C3%B3n.firmas.gob.es/verificaci%C3%B3n/firmas/verificaci%C3%B3n.do?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1b29udGVzIjoiMC4wLjE1IiwiaWF0IjoiMTc1OTU0MjU0MCJ9>



Firma 1: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS
CONSEJERA - C. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CSV: A0610NV23N123ghT617H0nn1g0oWC5kX0eXy59

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)



Pág 9/57



Mazcuerrras

CERTIFICADO DE SECRETARIA

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA EN EL MARCO DEL COMPONENTE 14 – INVERSIÓN 1

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA SAJA NANSÁ “ESENCIA DE CANTABRIA”

Dª. María Díaz Fernández, Secretaria del Ayuntamiento de Mazcuerrras, certifico que:

- El 27 de diciembre de 2024 se adjudicó el contrato de obra de instalación de bosque solar en el municipio de Mazcuerrras, a la mercantil Grupo Ecosar, S.L., por el importe de 89.350,13 € más IVA, esto es, 108.116,65 €, con un plazo de garantía de 42 mensualidades. La aceptación de la adjudicación se efectuó el 30/12/2024.
- El 30 de enero de 2025 se firmó el Acta de Replanteo y de Comienzo de la Obra. El plazo de ejecución es de tres meses.
- El día 21 de marzo de 2025, se registró en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mazcuerrras Certificación n.º 1 del Bosque Solar, por importe de 46.689,87 €, más IVA, 56.494,74 €. Abozada el 03.04.2025.
- El día 8 de mayo de 2025 se registró en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mazcuerrras Certificación n.º 2 del Bosque Solar, por importe de 39.605,19 €, más IVA, 47.922,28 €. Abozada el 16.05.2025.
- El día 30 de mayo de 2025 se registró en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mazcuerrras Certificación n.º 3 del Bosque Solar, por importe de 3.055,07 €, más IVA, 641,57 €, total 3.696,64 €.
- El día 19 de junio de 2025 se formalizó el acta de recepción de las obras.

Y, para que conste, a los efectos del expediente de su razón, emito el presente certificado con el Vº Bº del Sr. Alcalde.

Valdáliga

ASUNTO:

P.E. nº 1690 del Parlamento de Cantabria.

CONTRATACIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE ACERA PEATONAL EN CAVIEDES. BO SAN PEDRO, VALDÁLIGA”

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA EN EL MARCO DEL COMPONENTE 14 – INVERSIÓN 1

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA SAJA NANSÁ “ESENCIA DE CANTABRIA”

DON JOSÉ RAMÓN FUERTES FERNÁNDEZ, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE VALDÁLIGA (CANTABRIA).

En relación con el asunto que queda indicado en el encabezamiento del presente, de conformidad con los antecedentes obrantes en la Secretaría-Intervención de mi cargo, CERTIFICO:

PRIMERO: Que en la sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valdáliga el 20 de diciembre de 2024, entre otros extremos, se ha acordado adjudicar el contrato para la ejecución de la citada obra.

SEGUNDO: Que el correspondiente contrato administrativo de obras se ha formalizado el 30 de diciembre de 2024.

TERCERO: Que el 16 de mayo de 2025 se ha firmado electrónicamente el certificado final de la obra.

CUARTO: Que el 16 de mayo de 2025 se ha formalizado el acta de recepción de la obra.

QUINTO: Que, en consecuencia, en la fecha del presente certificado, las obras ya están ejecutadas.

Y para que conste y surta los efectos oportunos expido el presente de orden y con el visto bueno del señor Alcalde-Presidente, en Roiz, Valdáliga, a la fecha de la firma electrónica.

Vº Bº

EL ALCALDE PRESIDENTE.

EL SECRETARIO-INTERVENTOR.



Firma 1: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS
CONSEJERA - C. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CSV: A0610NV23N123ghT6T7H0nntg9oWGSkXoExY59



Pág 10/57



Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)



Page 11/57



Tudanca

EXP 26/2023 PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA SAJA NANSÁ, "ESENCIA DE CANTABRIA".

MANUEL GRANDE MARTÍNEZ, Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Tudanca y en relación con el EXP 26-2023 "PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA SAJA NANSÁ, ESENCIA DE CANTABRIA", seguido por esta Entidad,

INFORMA:

PRIMERO.- Que las obras para el saneamiento en el Conjunto Histórico de Tudanca enmarcadas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística Saja Nansa han sido adjudicadas por un Presupuesto base de licitación de 108.892,70€ (importe sin impuestos de 89.993,97€) a la mercantil "OBRASER 2008 S.L." con CIF B39691761.

SEGUNDO.- Que actualmente se está a la espera de clarificación del proceso de contratación de la dirección de obra en relación al procedimiento a seguir y garantías por parte de la Mancomunidad de municipios Saja - Nansa.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR EL ALCALDE

Manuel Grande Martínez


Verificación original del documento: ... al ingresar en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacion.sede.gob.es/verificacion.do?codigoVerificacion=108892706&codigoDocumento=108892706&codigoFirma=108892706&codigoFirma=108892706



Firma 1: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS
CONSEJERA - C. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CSV: A0610NV23N123ghT6f7H0nntg9oWC5kXoExY59



Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)



Parlamento de Cantabria
BOLETÍN OFICIAL

Página 12652

17 de septiembre de 2025

Núm. 244



PSTD ECOPARQUE 3.0, TERRITORIO VITAMINA

Fecha actualización: 17/07/2025

EJE	Acciones	Presupuesto total	FASE 1		FASE 2		FASE 3		FASE 4		NIVEL DE EJECUCIÓN	
			Presupuesto con actuaciones prioritarias (Pres. 10%)		Presupuesto en colaboración interdepartamental (Pres. 10%)		Presupuesto ejecutado (Pres. 100%)		Presupuesto ejecutado (Pres. 100%)		NIVEL DE EJECUCIÓN	
			€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
EJE 1	1.1 Proyecto eliminación uso herbicidas en mantenimiento de espacios públicos	12.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.400,58 €	14,17%	7.994,70 €	66,11%	9.694,99 €	80,29%
	1.2 Plan Adaptación Municipio al Cambio Climático	18.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14.907,20 €	41,41%	0,00%	0,00%	7.453,60 €	41,41%
	1.3 Adaptación al cambio climático de las redes de drenaje de espacios turísticos	250.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00%
	1.4 Red de aparcamientos verdes y disuasorios para la inducción de circulación de vehículos de combustión	370.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	319.390,18 €	43,18%	11.541,97 €	3,13%	179.139,17 €	48,20%
	1.5 Movilidad sostenible. Mejora de la caminabilidad de espacios turísticos	500.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17.540,00 €	1,75%	0,00%	0,00%	8.772,50 €	1,75%
	Total EJE 1	1.158.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	355.247,97 €	15,38%	19.476,27 €	1,69%	197.106,26 €	17,06%
EJE 2	2.1 Movilidad sostenible. Mejora de la conectividad peatonal	312.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17.540,00 €	2,81%	0,00%	0,00%	8.772,50 €	2,81%
	2.2 Mejora de la accesibilidad en itinerarios peatonales	50.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.025,00 €	3,03%	0,00%	0,00%	1.512,50 €	3,03%
	2.3 Proyecto red de infraestructuras verdes, corredor ecológico y uso público de espacios naturales	300.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17.137,80	5,72%	17.137,80 €	5,72%
	2.4 Sustitución progresiva de flota de Empresa Municipal por vehículos etiqueta 0	150.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00%	
	2.5 Instalación de estaciones recarga eléctrica en aparcamientos públicos	60.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82.181,84 €	68,57%	3.186,08 €	5,31%	44.327,00 €	73,68%
	2.6 Programa de movilidad sostenible. Pesteñas, ciclovía y transporte colectivo	250.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47.553,18 €	9,30%	1.719,43 €	0,61%	25.713,71 €	9,11%
EJE 3	Total EJE 2	1.150.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	150.434,02 €	6,33%	32.063,30 €	1,92%	97.288,33 €	8,44%
	3.1 Renovación portal de turismo hacia 3.0. Creación web/app turística	20.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	976,86 €	2,44%	0,00%	0,00%	488,33 €	2,44%
	3.2 P.T.I. Plan de transición hacia un destino turístico inteligente	18.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17.838,29 €	49,54%	0,00%	0,00%	8.919,15 €	49,54%
	3.3 Plan de comunicación y participación ciudadana del PSTD	12.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11.000,00 €	50,00%	0,00%	0,00%	6.000,00 €	50,00%
	3.4 Distanciamiento de Centros de Interpretación del Ecosistema	270.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00%	
	3.5 Creación de contenido digital para el ecosistema turístico	180.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.441,43 €	0,48%	10.000,00 €	5,56%	11.220,03 €	6,23%
EJE 4	3.6 Plan de Marketing on line y promoción digital y promoción convencional nuevo destino turístico sostenible	100.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.883,30 €	2,44%	0,00%	0,00%	2.441,65 €	2,44%
	3.7 Red de cámaras web de promoción turística	20.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	976,86 €	2,44%	0,00%	0,00%	488,33 €	2,44%
	Total EJE 3	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	39.111,58 €	3,15%	10.000,00 €	2,60%	28.588,78 €	4,77%
	4.1 Modernización de los proyectos museográficos centros Ecosque	270.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00%	
	4.2 Áreas recreativas y deportivas públicas	300.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	268.090,00 €	44,33%	10.414,94 €	3,47%	143.479,94 €	47,82%
	4.3 Rehabilitación y mejora de los centros de interpretación	200.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8.107,00 €	2,03%	0,00%	0,00%	4.053,50 €	2,03%
EJE 4	4.4 Oficina de Control y gestión digital del PSTD	120.000,00	0,00%	0,00%	40.000,00 €	33,33%	37.700,45 €	31,42%	23.395,84 €	19,50%	24.248,37 €	48,21%
	Total EJE 4	870.000,00 €	0,00 €	0,00%	40.000,00 €	4,59%	311.902,45 €	17,86%	33.810,58 €	3,87%	201.761,83 €	23,11%
	TOTAL PSTD	3.800.000,00 €	0,00 €	0,00%	40.000,00 €	0,52%	804.636,00 €	11,27%	85.356,15 €	2,35%	525.698,15 €	11,15%

Verificación de la integridad del documento: <https://verificacion.sede.gob.es/verificacion/verificar-firma>
Firma: A0610NV23IN123ghT617H0nn9boWGSXoExY59



Firma 1: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS
CONSEJERA - C. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CSV: A0610NV23IN123ghT617H0nn9boWGSXoExY59



Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)



Expediente n.º: 1997/2022
Procedimiento: Convocatoria extraordinaria 2022 Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos para entidades locales en el marco del "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – financiado por la Unión Europea – Next Generation EU (C14.I01.P06.S17)".
Fecha: 15 de julio de 2025

INFORME BÁSICO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DE COMILLAS. PE 1690/2025

Contenido

1. Introducción.....	1
2. Cuadro resumen de ejecución según PE 1690/2025.....	2
3. Nivel de cumplimiento del grado de ejecución.....	4

1. Introducción.
Este informe se emite por parte de la Gerencia del PSTD en cumplimiento de su función recogida en el Convenio entre la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Ayuntamiento de Comillas firmado el 4 de julio de 2023 ("Convenio del PSTD"), en concreto en la cláusula 8.3.b) *Facilitar los datos relativos al seguimiento y evaluación de resultados del plan, con una periodicidad trimestral o, en su caso, la que determine la Comisión de Seguimiento, y con la motivación concreta de la solicitud de información remitida por la Dirección General de Turismo de Cantabria en fecha 14/7/2025 relativa a la pregunta parlamentaria PE 1690/2025 que solicita la siguiente información:*
"cuadro resumen en el que se indique, por cada uno de los Planes de Sostenibilidad Turística (PST): actuación, estado de la misma (en cuanto a su licitación o no), plazo estimado de conclusión y su comparativa de con los indicadores de medición temporal preñados en los propios PST indicando, en su caso, el motivo del retraso."
Se traslada por tanto un cuadro resumen del PSTD Comillas, con una consideración de existencia o no de retraso basada en la planificación de contratación realizada por esta gerencia y aprobada por la Comisión de Seguimiento en enero de 2024, ya que la previsión existente en el Convenio de 2023, con tres anualidades de gasto (2023, 2024 y 2025) no se corresponde exactamente con el plazo finalmente establecido en el Hito 221, que es junio de 2026.





2. Cuadro resumen Pregunta parlamentaria PE 1690/2025.

Ejes programáticos	N	Actuaciones	Ppto Total con IVA	Licitación	Conclusión prevista	Estado según previsión y motivo si retraso
Eje 1. Transición verde y sostenible	1	Restauración integral ecosistémica del frente litoral	650.000	• Adjudicada redacción Act. 1 y 2. • Proyecto aprobado en CROTU julio 2025.	Junio 2026	Retrasado por alegaciones y modificaciones en proyecto
	2	Mejora de accesos y gestión del uso público en frente litoral	250.000			
	3	Puesta en valor del patrimonio de los núcleos poblacionales rurales	50.000	• Adjudicada redacción.	Junio 2026	Según previsión
		Total EJE 1	950.000			
Eje 2. Mejora de la eficiencia energética	4	Colocación de aparcabici con carga eléctrica en puntos clave del municipio	15.000	• Dependiente de Act. 1-2.	Junio 2026	Retrasado
	5	Sistema de alumbrado ornamental inteligente y bajo emisivo	100.000	• Adjudicada redacción finalizada. • Aprobada licitación obra.	Diciembre 2025	Según previsión
	6	Reducción huella de carbono con transporte sostenible emisiones cero y mejora de acceso sur	850.000	• Adjudicada redacción peatonalización Plaza Fuente Real acceso a El Capricho de Gaudi. • Autorización de obra denegada por Gobierno Cantabria enero 2025. • Actualmente identificando alternativas.	nd	Retrasado por denegación autorización obra
		Total EJE 2	965.000			
Eje 3. Transición digital	7	Oficina de turismo de Comillas digital e inteligente	85.000	• Varias adjudicaciones: Certificado DTI, Plataforma información, Hardware. • Pendiente obra menor oficina turismo.	Junio 2026	Según previsión



Firma 1: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS
CONSEJERA - C. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CSV: A0610NV23N123ghT6f7H0nntg9oWC5kXoExY59





Verificación del documento: al introducir en este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de <https://verificaci3n.dg4n.cantabria.es/verificaci3n.do>, la autenticidad del documento. Código de verificación: 20250917158

	8	Plan integral de señalización turística monumental digitalizado: Comillas museo al aire libre	250.000	• Adjudicada redacción señalética finalizada. • En licitación obra y suministros.	Diciembre 2025	Según previsión
	9	Rutas guiadas por el Modernismo con realidad aumentada	50.000	• Adjudicada ruta digital infantil finalizada. • En licitación ruta modernismo RA.	Diciembre 2025	Según previsión
	10	Nuevas Web cam turísticas	20.000	• Adjudicado suministro e instalación.	Agosto 2025	Según previsión
	11	Ruta selfis para la mejora de la experiencia turística (suprimida mayo 2025)	10.000	Actuación suprimida Ppto pasa a Act. 7.	na	na
	Total EJE 3		415.000			
Eje 4. Competitividad	12	Restauración de la estatua monumento al Marqués de Comillas (modificado mayo 2025)	460.000	• En licitación redacción de restauración.	Junio 2026	Retrasado por modificaciones en actuación
	13	Creación de un fondo de imágenes y generación de contenidos para redes y promoción on-line.	35.000	• Adjudicado en ejecución.	Enero 2026	Según previsión
	14	Plan de desestacionalización turística con campañas específicas fuera de temporada.	100.000	• Adjudicado en ejecución.	Abril 2026	Según previsión
	15	Nuevas rutas de marcha nórdica: senderismo activo	25.000	• Adjudicado en ejecución.	Septiembre 2025	Según previsión
	16	Gestión y dinamización del Plan de sostenibilidad turística	150.000	• Concurso-Oposición Gerencia en ejecución.	Diciembre 2026	Según previsión
Total EJE 4			770.000			
TOTAL			3.100.000			



Firma 1: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS
CONSEJERA - C. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CSV: A0610NV23N123ghT617H0nntgoWC5kXoExY59



Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)



3. Nivel de cumplimiento del grado de ejecución según criterio SETUR remitido a la DGT.
De acuerdo con el modelo de SETUR, el grado de ejecución al 30/06/2025 es del **24,65%**.

Fecha actualización: 30/06/2025

EES	Actuaciones	Presupuesto total (€)	FASE 1 Presupuesto con actuaciones preparatorias (Peso: 15%)		FASE 2 Presupuesto en fase de actuaciones preparatorias (Peso: 10%)		FASE 3 Presupuesto adjudicado (Peso: 50%)		FASE 4 Presupuesto ejecutado (Peso: 100%)		NIVEL DE EJECUCIÓN	
			€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
UE 1	1.1 Restauración integral ecosistémica del frente litoral	650.000,00 €	579.505,25 €	13,37%	0,00%	0,00%	52.871,06 €	4,07%	17.623,69 €	2,71%	130.985,01 €	20,15%
	1.2 Mejora de accesos y gestión del uso público en frente litoral	250.000,00 €	250.000,00 €	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37.500,00 €	15,00%	
	1.3 Puesta en valor del patrimonio de los núcleos poblacionales rurales	50.000,00 €	44.071,00 €	13,22%	0,00%	0,00%	5.928,00 €	5,93%	0,00%	0,00%	9.575,15 €	19,15%
	Total UE 1	950.000,00 €	873.576,25 €	13,79%	0,00 €	0,00%	58.800,06 €	3,09%	17.623,69 €	1,86%	178.060,16 €	18,74%
UE 2	2.1 Colocación de aparcabici con carga eléctrica en puntos clave del municipio	15.000,00 €		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00%	
	2.2 Sistema de alumbrado ornamental inteligente y bajo consumo	100.000,00 €	97.822,00 €	14,67%	0,00%	0,00%	0,00%	2.178,00 €	2,18%	16.851,30 €	16,85%	
	2.3 Reducción huella de carbono con transporte sostenible emisiones cero y mejora de acceso sur	850.000,00 €	811.856,05 €	14,68%	0,00%	0,00%	0,00%	18.143,85 €	2,13%	142.822,36 €	16,81%	
	Total UE 2	965.000,00 €	929.678,05 €	14,45%	0,00 €	0,00%	0,00 €	20.321,85 €	2,11%	159.773,66 €	16,56%	
UE 3	3.1 Oficina de turismo de Comillas digital e inteligente	95.000,00 €	30.705,13 €	4,85%	0,00%	0,00%	37.994,00 €	20,00%	26.300,87 €	27,69%	49.303,64 €	52,53%
	3.2 Plan integral de señalización turística monumental digitalizador Comillas museo al aire libre	250.000,00 €		0,00%	244.879,28 €	29,39%	0,00%	5.120,72 €	2,05%	78.584,50 €	31,43%	
	3.3 Rutas guiadas por el Modernismo con realidad aumentada	50.000,00 €		0,00%	43.956,05 €	26,37%	6.043,95 €	6,04%	0,00%	16.208,79 €	32,41%	
	3.4 Nuevas Web cam turísticas	20.000,00 €		0,00%	0,00%	0,00%	5.656,75 €	14,14%	0,00%	7.828,18 €	14,14%	
UE 4	4.1 Ruta señal para la mejora de la experiencia turística	0,00 €		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00%	
	Total UE 3	415.000,00 €	30.705,13 €	1,11%	288.835,33 €	20,88%	49.694,70 €	5,99%	31.421,59 €	7,97%	147.925,31 €	35,55%
	4.2 Restauración de la estatua monumento al Marqués de Comillas	460.000,00 €	371.186,00 €	12,10%	79.134,00 €	5,16%	0,00%	9.680,00 €	2,10%	89.098,10 €	19,37%	
	4.3 Creación de un fondo de imágenes y generación de contenidos para redes y promoción on-line	35.000,00 €		0,00%	0,00%	0,00%	28.701,25 €	41,00%	0,00%	14.350,60 €	41,00%	
	4.4 Plan de desestacionalización turística con campañas específicas fuera de temporada	100.000,00 €		0,00%	0,00%	0,00%	91.652,85 €	45,83%	5.316,52 €	5,32%	51.142,93 €	51,14%
UE 5	5.1 Nuevas rutas de marcha náutica senderismo activo	25.000,00 €		0,00%	0,00%	0,00%	23.499,50 €	47,00%	0,00%	11.750,00 €	47,00%	
	5.2 Gestión y dinamización del Plan de sostenibilidad turística	150.000,00 €		0,00%	0,00%	0,00%	74.937,96 €	24,98%	75.062,10 €	50,04%	112.531,05 €	75,04%
	Total UE 4	770.000,00 €	371.186,00 €	7,23%	79.134,00 €	5,08%	218.791,50 €	14,21%	96.058,62 €	13,76%	278.872,87 €	36,22%
	TOTAL F370	9.100.000,00 €	2.205.145,43 €	10,67%	367.969,33 €	3,50%	327.246,60 €	3,50%	159.420,93 €	5,14%	744.231,60 €	24,65%



Firma 1: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS
CONSEJERA - C. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CSV: A0610NV23123ghT67H0nntg9WGSX0eXy59




Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)



63000	Ej e 1.	2	Programa integral de regeneración paisajística y protección del entorno frente a riesgos	6050,00	http://contratocamdelestda.gov.gub.uy/uride/analizar/analizar?idDetalle=13&detalle=13&opcion=6&Exe=2&CIUSE=VhaNRV6A&PEDm7s3Dp33D	EJECUTADO		SI	EN PLAZO
	Ej e 1.	2	Programa integral de regeneración paisajística y protección del entorno frente a riesgos	55950,00		PENDIENTE DE INFORME SECTORIAL	31/12/2025	SI	PENDIENTE DE ACTUALIZACION DE FORN
415000	Ej e 1.	3	Dirección de obra, dirección de ejecución material y coordinación de seguridad y salud. Rehabilitación sostenible del Palacio y los Jardines de Chiloéches	15750,00	http://contratocamdelestda.gov.gub.uy/uride/analizar/analizar?idDetalle=13&detalle=13&opcion=6&Exe=EDm7s3Dp33D&CIUSE=KtFvHC4p33Dp33D	CONTRATO FORMALIZADO	10/01/2026	SI	EN PLAZO





	Ej e 1.	3	Rehabilitación sostenible del Palacio y los Jardines de Chalcoches	404692,23	http://compras.sondelestando.es/wws/poc/urmeda:enlink:*3Adeta:le:licitaciones/Edi:EjemplarC13.pODD=elVE3ZV4*3Bam/Pa3D3dD	CONTRATO FORMALIZADO	10/01/2026	SI	EN PLAZO
9600	Ej e 1.	4	Jornadas de sensibilización sobre la sostenibilidad turística dirigidas a residentes y visitantes	9128,84	http://compras.sondelestando.es/wws/poc/urmeda:enlink:detalle:licitaciones/Edi:elWECFB376A3Ceb7Cee76BA3sID3dD	EN EJECUCIÓN		SI	HAY VARIAS JORNADAS QUE SE IRAN CELEBRANDO HASTA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026









Verificación del documento: Al ingresar en la web del Gobierno de Cantabria, a través de <https://verificacion.gob.es/verificacion.do>, se puede verificar la autenticidad del documento. El código de verificación es: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS


45000	Ej e l.	9	Puesta en marcha de sistema lanzadera con la playa de Berria EXP. 2024/1387	43155,48	https://contratosdelastado.es/ver/poc/ver-de-splia/s33a4d4d1a-licitacion8ad-Evle-Bu32goR-W41q5emMDX-BM8H9p3SD%3D	EN EJECUCION		SI	
646000	Ej e l.	35	Mejora de la navegabilidad del Dique de Bengoa EXP.2024/3777	646000,00		DESESTIMIENTO DE ACTUACION	-	SI	FOR IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION EN PLAZO AL NO OBTENER LA CONCESION DEL DIQUE
50300	Ej e l.	36	Plan integral de recogida de residuos selectiva	50300,00		PENDIENTE DE FISCALIZAR	31/12/2025	SI	



Firma 1: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS
CONSEJERA - C. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CSV: A0610NV23N123ghT6f7H0nntg9oWC5kXoExY59



Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)



46800	Ej e 2.	11	Radación de proyecto y DO Instalación de dos puntos de carga para vehículos eléctricos; en el término municipal	3025,00	<a href="https://contrataciondelestado.es/wps/pao?uri=devel:mlk*<3AdetalleLicitacionDetalleProyectoG2%2F7%2FC0G1Q0EB1Q%3D%3D">https://contrataciondelestado.es/wps/pao?uri=devel:mlk*<3AdetalleLicitacionDetalleProyectoG2%2F7%2FC0G1Q0EB1Q%3D%3D	FINALIZADO PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS	30/11/2025	SI	PENDIENTE DE MESA DE CONTRATACION
	Ej e 2.	11	Instalación de dos puntos de carga para vehículos eléctricos; en el término municipal	43775,00		PENDIENTE DE PROYECTO	30/06/2026	SI	EN PLAZO
394528	Ej e 2.	12	Programa de renovación del alumbrado público exterior para mejorar la eficiencia energética	394528,00		PENDIENTE DE LICITACIÓN.	30/06/2026	SI	SE DISPONE DE PROYECTO.





102000	Ej e 3.	16	Redacción de protocolo, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud. Pasos de cebras inteligentes	5657,00	http://contratos.pandeleletrando.es/proc/proc/interde/epmlnk/33Adetal/la/licitacion/56d/Eval333FV4de7/G233F4e3G6IQ/DEBIO233D333D	FINALIZADO PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS	30/11/2025	SI	PENDIENTE DE MESA DE CONTRATACION
	Ej e 3.	16	Pasos de cebras inteligentes	96313,00		PENDIENTE DE PROYECTO	30/06/2026	SI	EN PLAZO
18000	Ej e 3.	17	Edición de folletos y guías digitales sobre productos alternativos	3872,00	http://contratos.pandeleletrando.es/proc/proc/interde/epmlnk/33Adetal/la/licitacion/56d/Eval333FV4de7/G233F4e3G6IQ/DEBIO233D333D	EJECUTADO		SI	






Ej e 3.	17	Edición de folletos y guías digitales sobre productos alternativos	8317,64	http://compras.sondeleatdado.es/www.poo/urivede/colink/33/Adetalliz_huizapoon/60d/FicheTSN.Dm2g_SoIC-P66G3%3dBONY%0%3D%3D	EJECUTADO		SI	
Ej e 3.	17	Edición de folletos y guías digitales sobre productos alternativos	5810,46		PENDIENTE DE LICITACION		SI	





Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)




6500	Ej e. 3	20	Digitalización y posicionamiento de las rutas turísticas del territorio	66600,00		PROYECTO LICITADO DENTRO DE LA ACTUACION 30 QUE SERVIRA DE BASE A LA ACTUACION 18, 20 Y 30. PENDIENTE DE MESA DE CONTRATACION	30/10/2025	SI	SE LICITARA POSTERIORMENTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
75500	Ej e. 3.	23	Adaptación museográfica del Fuerte de San Martín a partir de tecnologías de realidad inmersiva	66650,00	https://contrataciondelestado.es/-/openurl?url=/ad004_bvsc-bvsc-bvsc08FLMoMa6vMAGRUJTC3Jk57KqUUEmN3Uu3N2b4oM63sk6TzQoDe_W5KAGUJ24Lc7Qv3Mqd_Pdte-v9u0L3k534FA_ML_h3SA71p90v	EJECUTADO		SI	EXPERIENCIA PENDIENTE DE APERTURA AL PUBLICO





Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)



30000	Ej e. 4.	28	Programa anual de limpieza de grafitti	36000,00		PENDIENTE DE LICITACION		SI	RETASO PROVOCADO POR LA INVIABILIDAD DE EJECUCION DEL CONTRATO CON EL PRESUPUESTO EXISTENTE
35272	Ej e. 4.	29	Paseos en autocar a las playas	32948,30	https://contratos.jondaleiripdo.es/?app=acc-licitacion-enqu&idAdeta=la_licitacion&idEdi=es-p2%20ver&idR=75173-fv&idCance=ca327a3d-15	EJECUTADO		SI	





92702,89	Ej e. 4.	30	Redacción de Proyecto integral de señalización turística accesible	10164,00	https://contrataciondelestado.es/sig/hop/hop.html?m=ejecutar%20licitacion&idEvento=ACTUACION%2015%20Y%2030.F11a4A453D53D	PROYECTO LICITADO DENTRO DE LA ACTUACION 30 QUE SERVIRA DE BASE A LA ACTUACION 15, 20 Y 30. PENDIENTE DE MESA DE CONTRATACION	30/10/2025	SI	PENDIENTE DE MESA DE CONTRATACION
		30	Proyecto integral de señalización turística accesible	\$2538,89		PENDIENTE DE PROYECTO.	30/06/2026	SI	SE LICITARA POSTERIORMENTE LA EJECUCION DEL PROYECTO.





70000	Ej e 4.	31	Plan de adecuación de zonas verdes urbanas	70000,00	http://contrataciondelestado.es/wps/portal/portal?link=135&detalle=licitacion&idEjercicio=70000&idProyecto=135&idLicitacion=135	PENDIENTE DE LICITACION.	30/11/2025	SI	RETRASO AUTORIZACION DG DE OBRAS PUBLICAS
75000	Ej e 4.	34	Funcionamiento del ente gestor del destino	75000,00	http://contrataciondelestado.es/wps/portal/portal?link=135&detalle=licitacion&idEjercicio=75000&idProyecto=135&idLicitacion=135	EN EJECUCION		SI	LA GERENCIA PROLONGARA SU ACTIVIDAD HASTA LA FINALIZACION DEL PST.



En relación con la pregunta PE nº 1690 del Parlamento de Cantabria, en la que se solicita "cuadro resumen en el que se indique, por cada uno de los Planes de Sostenibilidad Turística (PST): actuación, estado de la misma (en cuanto a su licitación o no), plazo estimado de conclusión y su comparativa de con los indicadores de medición temporal prefijados en los propios PST indicando, en su caso, el motivo del retraso", en lo que se refiere al PSTD de Torrelavega se presenta la siguiente

RESPUESTA

PRIMERO. Con fecha 21 de junio de 2023 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria el Convenio entre el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio y el Ayuntamiento de Torrelavega para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Torrelavega "TORRELAVERGA 4.0, HACIA EL 035

A los efectos de indicar el estado de ejecución de las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Torrelavega "TORRELAVERGA 4.0, HACIA EL 035, se acompaña como Anexo I copia del Excel de seguimiento con datos actualizados a 30 de junio de 2025, que se desglosa en Fase 1 - presupuesto con actuaciones preparatorias-, Fase 2 - Presupuesto en licitación o convocatoria, Fase 3 - presupuesto adjudicado- y fase 4 -presupuesto ejecutado-.

SEGUNDO. En cuanto a los plazos de ejecución previstos en el citado convenio entre la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega para la ejecución del PSTD, si bien es cierto que no se ha alcanzado la ejecución del 50% del Plan de Sostenibilidad Turística antes del final de cuarto trimestre de 2024, si se prevé y se está trabajando para conseguir la finalización de los proyectos antes del final del segundo trimestre de 2026.


Referente a la estimación de la fecha de finalización concreta de cada una de las actuaciones se proporcionan los siguientes datos:

	Actuación	Estado	Fecha estimada de finalización
EJE 1	Plantaciones de árboles autóctonos	A ejecutar junto con rutas y senderos ciclables. Tiene autorización de la CROTU.	2T 2026
	Ruta familiar del Cuaternario	En licitación Plazo de ejecución PCAP 3 meses desde el acta de replanteo	1T 2026
	Mejora de caminos rurales en Tanos y Caseríos	Pendiente de firma de adquisición de dos parcelas privadas	2T 2026
	Sistema de control y minimización de riesgos en Parque de las Tablas	Contrato 1/4/2025. Plazo ejecución PCAP 1 año	2T 2026
	Parque rural de Tanos	Pendiente autorización ADIF. Pendiente estudio lumínico. Proyecto en revisión por los servicios	2T 2026
	Acondicionamiento de las sendas de Las Tablas	Adjudicado. Contrato 14/7/25: plazo de ejecución 6 meses desde acta de replanteo	1T 2026
EJE 2	Instalación de cargadores con vehículos multimedia	Contrato firmado 8/julio/2025	2T 2026
	Sensores de seguridad carril bici Duález	Contrato firmado 14/julio/2025	2T 2026
	Rutas y senderos ciclables Montes de Torrelavega	A ejecutar junto con plantaciones de árboles autóctonos. Cuenta con Autorización Crotu	2T 2026



Firma 1: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS
CONSEJERA - C. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CSV: A0610NV23N123ghT6f7H0nntg9oWC5kXoExY59





- Eje 4. Competitividad: Suministro de equipamientos para eventos turísticos de la ciudad, en concreto gradas para la celebración de fiestas locales con afluencia de público como pueda ser a modo de ejemplo, la Gala Floral, así como para espectáculos públicos y actividades recreativas de pública concurrencia que se celebran en el Mercado Nacional de Ganados o en otras instalaciones municipales. Actuación estimada en 122.109,17 €.

En Torrelavega, a la fecha de la firma electrónica

ALCALDE DE TORRELAVEGA

- Eje 3. Transición digital: Suministro de paneles led para publicidad turística en instalaciones de deportivas municipales. Actuación estimada en 84.700 €





RIBAMONTÁN AL MAR

INFORME PLAN SOSTENIBILIDAD EN DESTINO RIBAMONTAN AL MAR
16_07_2025

El presente informe se elabora a solicitud de la Dirección General de Turismo y Hostelería del Gobierno de Cantabria motivado por la PE número 1690 del Parlamento de Cantabria.

	ACTUACIONES	Presupuesto	Licitado	Ejecutado
1	Protección y mejora ambiental playas de Somo y Loredó	350.000,00 €	301.787,08 €	previsión 12/25
2	Recuperación de las dunas de Loredó	280.000,00 €	34.827,47 €	previsión 06/26
3	Recuperación y acondicionamiento Monte de Arna	300.000,00 €	231.701,39 €	previsión 12/25
4	Ribamontán: Destino naturalmente sostenible	130.000,00 €	46.282,00 €	previsión 05/26
5	Creación y mejora de aparcamientos disuasorios	160.000,00 €	141.148,75 €	previsión 12/25
7	Mejora eficiencia sistemas control consumos de agua	250.000,00 €	249.090,50 €	previsión 10/25
8	Carril bici Loredó-Langre-Galizano	600.000,00 €	previsión 09/25	previsión 06/26
9	Herramientas digitales comunicación promoción turística	70.000,00 €	40.468,45 €	previsión 06/26
10	Sensibilización impulso a la digitalización sector turístico	60.000,00 €	previsión 09/25	previsión 05/26
11	Oficina turismo digital: Información, señalización y flujos	285.000,00 €	25.107,50 €	previsión 06/26
12	Accesibilidad paseo marítimo y embarcadero de Somo	125.000,00 €	previsión 09/25	previsión 06/26
13	Mejora de la senda costera y del Camino de Santiago	80.000,00 €	previsión 10/25	previsión 06/26
15	Espacio Joven Rocamar: Ampliación del Pump Track	80.000,00 €	56.936,98 €	previsión 12/25
16	Asistencia técnica a la Gerencia y evaluación del Plan	30.000,00 €	30.053,00 €	previsión 06/26
		2.800.000,00 €	1.157.403,22 €	

En comisión bilateral SETUR y CCAA de Cantabria se aprueba la eliminación de las actuaciones número 6 y número 14, incorporándose el presupuesto de las mismas a las actuaciones número 8 y número 11.

En Ribamontán al Mar a fecha de la firma electrónica,

EL ALCALDE,
Fdo.: D. FRANCISCO ASÓN PÉREZ

00027006
12/09/2025
Fdo. D. Francisco Asón Pérez



Firma 1: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS
CONSEJERA - C. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CSV: A0610NV23N123ghT6f7H0nntg9oWC5kXoExY59



Pág. 96/97

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)



PSTD 2023

A PETICIÓN DE LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA. PE nº 1690
JULIO 2025

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DE CASTRO-URDIALES EN DESTINO. "CIUDAD CON IDENTIDAD TURÍSTICA"

Aunque inicialmente estaba previsto que el **Plan de Sostenibilidad Turística de Castro-Urdiales**, enmarcado en el **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)**, se desarrollara entre 2023 y 2026, su inicio efectivo se retrasó hasta 2024. Este aplazamiento se debió a que el Gobierno autonómico mantuvo retenidos los fondos desde el 30 de agosto de 2023, lo que impidió la puesta en marcha en los plazos inicialmente establecidos.

El pago correspondiente, por un importe de 3,5 millones de euros, se efectuó oficialmente tras la firma del convenio el 15 de mayo de 2024, y su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria tuvo lugar el 16 de mayo de 2024 y la gerencia del plan comenzó el 28 de octubre de 2024.

De acuerdo con los criterios establecidos por SETUR, se mantiene la fecha de finalización en junio de 2026, sin posibilidad de prórroga. Por lo tanto, el PST inicialmente diseñado para ejecutarse en tres años debe ahora completarse en tan solo dos años, lo que impide realizar una comparativa válida con los plazos originalmente previstos.

En su formulación inicial, el Plan de Sostenibilidad Turística de Castro-Urdiales contemplaba la ejecución de 30 actuaciones, pero en mayo de 2025 se aprobó una modificación que redujo este número a 20 actuaciones.

A continuación, se detalla cada una las actuaciones previstas, indicando el estado de ejecución de cada una, así como la tabla del informe de seguimiento mensual a fecha de junio de 2025.

CASTRO URDIALES

EJE 1		ACTUACIÓN 1.3	
TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE		1. REGENERACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS	
HITOS DEL PROYECTO		FECHAS	
REDACCIÓN DEL PROYECTO/PLANO DE LISTACIÓN		21 QUINCENA JUNIO 2025	
LISTACIÓN		29 QUINCENA SEPTIEMBRE 2025	
INICIO DE OBRA		29 QUINCENA NOVIEMBRE 2025	
FINALIZACIÓN OBRA		14 QUINCENA JUNIO 2026	
SITUACIÓN			
PROYECTO TÉCNICO CORRESPONDIENTE DESBORDO DENTRO DEL MPM Nº 395 "SAN ANTONÍ Y FUENTE DE LA TEJA"		ANUNCIO LICITACIÓN PUELOS EN PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PUELOS	
EJECUCIÓN OBRAS DESBORDO MPM NUM 395 "SAN ANTONÍ Y FUENTE DE LA TEJA"		ANUNCIO LICITACIÓN PUELOS EN PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PUELOS	
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y SALIDA EN LAS OBRAS DE DESBORDO EN FUENTE LA TEJA.		ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN CONTRATO EN PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PUELOS	



Firma 1: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS
CONSEJERA - C. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CSV: A0610NV2JN12JghT6f7H0nntg0eWC5kXoExY59



Page 37/57

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)

Verificación de documento a través de
<https://verificacsn.cantabria.es/verificacsn/verificacsn?codigoVerificacion=A0610NV21N23JH7674Hm9uWQ5kXn=xY59>



Verificación imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificaciodoc.gob.es/verificaciodoc.do?codigoVerificacion=12676&codigoVerificacion=12676&codigoVerificacion=12676&codigoVerificacion=12676

EJE 1. TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE		ACTUACIÓN 1.2	
2. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO ACUÁTICO		FECHAS	
HITOS DEL PROYECTO		FECHAS	
REDACCIÓN DEL PROYECTO/PLIEGO DE LICITACIÓN		2ª QUINCENA AGOSTO 2025	
COMIENZO LICITACIÓN		1ª QUINCENA NOVIEMBRE 2025	
INICIO DE OBRA		2ª QUINCENA ENERO 2026	
FINALIZACIÓN OBRA		1ª QUINCENA ABRIL 2026	
SITUACIÓN			

EJE 1. TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE		ACTUACIÓN 1.3	
3. CONJUNTO HISTÓRICO. ADAPTACIÓN DEL SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUA AL CAMBIO CLIMÁTICO		FECHAS	
HITOS DEL PROYECTO		FECHAS	
REDACCIÓN DEL PROYECTO/PLIEGO DE LICITACIÓN		2ª QUINCENA MAYO 2025	
COMIENZO LICITACIÓN		1ª QUINCENA JULIO 2025	
INICIO DE OBRA		1ª QUINCENA OCTUBRE 2025	
FINALIZACIÓN OBRA		1ª QUINCENA JUNIO 2026	
SITUACIÓN			
REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS.		ANUNCIO LICITACIÓN PLIEGOS EN PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. FINALIZADO	

EJE 1. TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE		ACTUACIÓN 1.4	
4. EJECUCIÓN DE HUERTOS URBANOS		FECHAS	
HITOS DEL PROYECTO		FECHAS	
REDACCIÓN DEL PROYECTO/PLIEGO DE LICITACIÓN		1ª QUINCENA AGOSTO 2025	
COMIENZO LICITACIÓN		2ª QUINCENA OCTUBRE 2025	
INICIO DE OBRA		1ª QUINCENA ENERO 2026	
FINALIZACIÓN OBRA		2ª QUINCENA MAYO 2026	
SITUACIÓN			
REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE HUERTOS URBANOS. 8/12/24/2024		ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN CONTRATO EN PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. FINALIZADO	
SERVICIOS DE SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE HUERTOS URBANOS. 17/6/2025		ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN CONTRATO EN PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
EJECUCIÓN OBRAS DE LOS HUERTOS URBANOS.		ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN CONTRATO EN PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.	



Firma 1: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS
CONSEJERA - C. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CSV: A0610NV23N123ghT6f7H0nntg9oWC5kXoExY59





EJE 2. MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA		ACTUACIÓN 2.1 5. MEJORA DE LAS VÍAS VERDES DE CASTRO-URDIALES	
HITOS DEL PROYECTO		FECHAS	
REDACCIÓN DEL PROYECTO/IMPULSO DE LICITACIÓN		2ª QUINCENA JUNIO 2025	
COMIENZO LICITACIÓN		1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2025	
INICIO DE OBRA		2ª QUINCENA NOVIEMBRE 2025	
FINALIZACIÓN OBRA		2ª QUINCENA JUNIO 2026	
SITUACIÓN			
REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORA DE LAS VÍAS VERDES		ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN CONTRATO EN PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORA DE LAS VÍAS VERDES		DEPENDIENTE DE PERMISOS	

EJE 2: MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	ACTIVACIÓN 2.2	6. CONJUNTO HISTÓRICO, MEJORA DE ESPACIOS PEATONALES
HITOS DEL PROYECTO	FECHAS	
REDACCIÓN DEL PROYECTO/PLIEGO DE LICITACIÓN		2ª QUINCENA JUNIO 2025
COMENZAMIENTO LICITACIÓN		2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
INICIO DE OBRA		2ª QUINCENA NOVIEMBRE 2025
FINALIZACIÓN OBRA		1ª QUINCENA JUNIO 2026
SITUACIÓN		
REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS		ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN CONTRATO EN PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. FINALIZADO.

EJE 2. MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	ACTUACIÓN 2.3	
	7. PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA DE LA BARRERA Y SU ENTORNO. PATRONALIZACIÓN	
	MITOS DEL PROYECTO	FECHAS
	REDACCIÓN DEL PROYECTO PLIEGO DE LICITACIÓN	21 QUINCENA MAYO 2025
	COMIENZO LICITACIÓN	21 QUINCENA JULIO 2025
	INICIO DE OBRA	18 QUINCENA OCTUBRE 2025
	FINALIZACIÓN OBRA	18 QUINCENA JUNIO 2026
	SITUACIÓN	
REDACCIÓN DE PROYECTO DE OBRAS	ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN CONTRATO EN PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. FINALIZADO	

EJE 3 TRANSICIÓN DIGITAL	ACTUACIÓN.3.1 8. ROBOT HUMANODE CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL	
HITOS DEL PROYECTO	FECHAS	
REDACCIÓN DEL PROYECTO/PLIEGO DE LICITACIÓN	1ª QUINCENA OCTUBRE 2025	
COMIENZO LICITACIÓN	2ª QUINCENA NOVIEMBRE 2025	
INICIO DE OBRA	1ª QUINCENA FEBRERO 2026	
FINALIZACIÓN OBRA	1ª QUINCENA MAYO 2026	
SITUACIÓN		

EJE 3 TRANSICIÓN DIGITAL		ACTUACIÓN 3.2 9. CASTRO URDIALES. DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
MITOS DEL PROYECTO	FECHAS	
REDACCIÓN DEL PROYECTO/PLIEGO DE LICITACIÓN	2ª QUINCENA OCTUBRE 2025	
COMIENZO LICITACIÓN	1ª QUINCENA DICIEMBRE 2025	
INICIO DE OBRA	2ª QUINCENA FEBRERO 2026	
FINALIZACIÓN OBRA	1ª QUINCENA MAYO 2026	
REDACCIÓN DE INFORME DIAGNÓSTICO PARA LA CONVERSIÓN DE CASTRO URDIALES EN DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE		SITUACIÓN
		ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN CONTRATO EN PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, FINALIZADO.

EJE 3 TRANSICIÓN DIGITAL	ACTUACIÓN 3.3 10. DESARROLLO DE LA REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA	
	MITOS DEL PROYECTO	FECHAS
	REDACCIÓN DEL PROYECTO/PLIEGO DE LICITACIÓN	2ª QUINCENA OCTUBRE 2025
	COMIENZO LICITACIÓN	1ª QUINCENA DICIEMBRE 2025
	INICIO DE OBRA	2ª QUINCENA FEBRERO 2026
	FINALIZACIÓN OBRA	1ª QUINCENA MAYO 2026
	SITUACIÓN	

EJE 3		ACTUACIÓN 3.4	
TRANSICIÓN DIGITAL		11. NUEVO CENTRO DE REALIDAD AUMENTADA	
HITOS DEL PROYECTO		FECHAS	
REDACCIÓN DEL PROYECTO/PLIEGO DE LICITACIÓN		1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2025	
COMIENZO LICITACIÓN		2ª QUINCENA OCTUBRE 2025	
INICIO DE OBRA		1ª QUINCENA ENERO 2026	
FINALIZACIÓN OBRA		2ª QUINCENA MARZO 2026	
SITUACIÓN			

EJE 3		ACTUACIÓN 3.5	
TRANSICIÓN DIGITAL		12. DESARROLLO CONTENIDO DIGITAL DEL PATRIMONIO DE CASTRO-URDIALES	
HITOS DEL PROYECTO		FECHAS	
REDACCIÓN DEL PROYECTO/PLIEGO DE LICITACIÓN		14 QUINCENA SEPTIEMBRE 2025	
COMIENZO LICITACIÓN		24 QUINCENA OCTUBRE 2025	
INICIO DE OBRA		18 QUINCENA ENERO 2026	
FINALIZACIÓN OBRA		28 QUINCENA MARZO 2026	
SITUACIÓN			
INTEGRACIÓN DE LA APP DE FLAVOBIRIO DE SIETE GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL		ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN CONTRATO EN PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. FINALIZADO	

[illegible]

Firma 1: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS
CONSEJERA - C. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CSV: A0610NV2JN123ghT6f7H0nnte9oWC5kXoExY59



Page 39/57

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)



Verificación del documento: al ingresar en este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificaci3n.dg4.gob.es/verificaci3n.do?codigoVerificaci3n=12678&codigoVerificaci3n=12678&codigoVerificaci3n=12678

EJE 3 TRANSICIÓN DIGITAL	ACTUACIÓN.3.6 13. SOFTWARE EMPRESA COTILLA
HITOS DEL PROYECTO	
REDACCIÓN DEL PROYECTO/PLIEGO DE LICITACIÓN	1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
COMIENZO LICITACIÓN	2ª QUINCENA OCTUBRE 2025
INICIO DE OBRA	1ª QUINCENA ENERO 2026
FINALIZACIÓN OBRA	2ª QUINCENA MARZO 2026
SITUACIÓN	
CONTRATACIÓN PLATAFORMA SMART CASTRO-URDIALES (PLATAFORMA BARET EN FORMATO SAAS) NECESARIA PARA DESARROLLAR EL DENOMINADO PROGRAMA COTILLA QUE INCLUYE MODELOS DE ANÁLISIS DE REPUTACIÓN ON-LINE BASADO EN UNA PLATAFORMA SMART CITY.	
ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN CONTRATO EN PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. FINALIZADO	

EJE 3 TRANSICIÓN DIGITAL	ACTUACIÓN.3.7 14.MEJORA PÁGINA WEB, REDES SOCIALES
HITOS DEL PROYECTO	
REDACCIÓN DEL PROYECTO/PLIEGO DE LICITACIÓN	1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
COMIENZO LICITACIÓN	2ª QUINCENA OCTUBRE 2025
INICIO DE OBRA	1ª QUINCENA ENERO 2026
FINALIZACIÓN OBRA	2ª QUINCENA MARZO 2026
SITUACIÓN	
CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA A TRAVÉS DE INSTAGRAM MI RINCÓN FAVORITO	
ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN CONTRATO EN PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. FINALIZADO	

EJE 3 TRANSICIÓN DIGITAL	ACTUACIÓN.3.8 15. SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA INTELIGENTE
HITOS DEL PROYECTO	
REDACCIÓN DEL PROYECTO/PLIEGO DE LICITACIÓN	2ª QUINCENA JULIO 2025
COMIENZO LICITACIÓN	1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
INICIO DE OBRA	2ª QUINCENA NOVIEMBRE 2025
FINALIZACIÓN OBRA	1ª QUINCENA ABRIL 2026
SITUACIÓN	

EJE 4 COMPETITIVIDAD	ACTUACIÓN.4.1 16. LABORATORIO DE INNOVACIÓN GASTRONÓMICA MARINERA
HITOS DEL PROYECTO	
REDACCIÓN DEL PROYECTO/PLIEGO DE LICITACIÓN	2ª QUINCENA JULIO 2025
COMIENZO LICITACIÓN	1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
INICIO DE OBRA	2ª QUINCENA NOVIEMBRE 2025
FINALIZACIÓN OBRA	2ª QUINCENA FEBRERO 2026
SITUACIÓN	

EJE 4 COMPETITIVIDAD	ACTUACIÓN.4.2 17. EMBELLECIMIENTO DEL CONJUNTO HISTÓRICO. URBANIZACIÓN
HITOS DEL PROYECTO	
REDACCIÓN DEL PROYECTO/PLIEGO DE LICITACIÓN	2ª QUINCENA JUNIO 2025
COMIENZO LICITACIÓN	1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
INICIO DE OBRA	2ª QUINCENA NOVIEMBRE 2025
FINALIZACIÓN OBRA	2ª QUINCENA MAYO 2026
SITUACIÓN	
REDACCIÓN DE PROYECTO DE OBRAS	
ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN CONTRATO EN PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. FINALIZADO	


EJE 4 COMPETITIVIDAD	ACTUACIÓN.4.3 18. MUSEALIZACIÓN PATRIMONIO MINERO
HITOS DEL PROYECTO	
REDACCIÓN DEL PROYECTO/PLIEGO DE LICITACIÓN	2ª QUINCENA JUNIO 2025
COMIENZO LICITACIÓN	1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2025
INICIO DE OBRA	2ª QUINCENA NOVIEMBRE 2025
FINALIZACIÓN OBRA	2ª QUINCENA MAYO 2026
SITUACIÓN	

EJE 4 COMPETITIVIDAD	ACTUACIÓN.4.4. 19. PROMOCIÓN TURÍSTICA DE CASTRO- URDIALES
HITOS DEL PROYECTO	
REDACCIÓN DEL PROYECTO/PLIEGO DE LICITACIÓN	1ª QUINCENA AGOSTO 2025
COMIENZO LICITACIÓN	1ª QUINCENA NOVIEMBRE 2025
INICIO DE OBRA	2ª QUINCENA ENERO 2026
FINALIZACIÓN OBRA	1ª QUINCENA ABRIL 2026
SITUACIÓN	
REALIZACIÓN DE UN VIDEO-DOCUMENTAL DE LA PASIÓN VIVIENTE DE CASTRO-URDIALES. EDICIÓN 2025	
ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN CONTRATO EN PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.	
EQUIPACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE PRESENTACIÓN DE LA FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO PASIÓN VIVIENTE 2025	
ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN CONTRATO EN PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. FINALIZADO	



Firma 1: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS
CONSEJERA - C. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CSV: A0610NV23N123ghT67H0nntg9oWGSXoExY59





EJE 4	ACTUACIÓN.4.5
COMPETITIVIDAD	20. PUESTA EN VALOR DE LA BARRERA Y SU ENTORNO
HITOS DEL PROYECTO	FECHAS
REDACCIÓN DEL PROYECTO/PLIEGO DE LICITACIÓN	2ª QUINCENA MAYO 2025
COMIENZO LICITACIÓN	2ª QUINCENA JULIO 2025
INICIO DE OBRA	1ª QUINCENA OCTUBRE 2025
FINALIZACIÓN OBRA	1ª QUINCENA JUNIO 2026
SITUACIÓN	
REDACCIÓN DE PROYECTO DESTINADO A LA PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA DE LA BARRERA Y SU ENTORNO	ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN CONTRATO EN PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. FINALIZADO
OBRAS DE PUESTA EN VALOR DE LA BARRERA Y SU ENTORNO	ANUNCIO LICITACIÓN PLIEGOS EN PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.





CUADRO-RESUMEN DE SEGUIMIENTO DEL PSTD DE SANTILLANA DEL MAR (a 15/07/25)

ACTUACIÓN	ESTADO	PLAZO ESTIMADO CONCLUSIÓN	PLAZO FINALIZACIÓN SEGÚN PST	MOTIVOS RESTRASO
ACTUACIÓN: MOVILIDAD SOSTENIBLE. DISUASORIO EN ENTORNO RURAL (ZONA CEMENTERIO) PARKING EN RURAL (ZONA CEMENTERIO) Eje 1: TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE Etiqueta: 048 (40%)	Se encuentra pendiente de informe del Servicio de Carreteras Autonómicas (SOLICITADO EL 22/04/25) del Gobierno de Cantabria y de autorización de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio	Seis meses a contar desde el acta de comprobación del replanteo que a su vez, se llevará a cabo en el plazo de un mes de la formalización del contrato; no se puede conocer la fecha estimada para la licitación del contrato atendiendo que se desconoce la fecha de recepción de los informes preceptivos	30/06/26	Falta de disponibilidad e informes preceptivos para licitar los correspondientes contratos.
ACTUACIÓN: 2.- MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y GESTIÓN ENERGÉTICA EN EL PARKING DE ROLACENA. REHABILITACIÓN Eje 1: TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE Etiqueta: 048 (40%)	Solicitud CON FECHA 16/04/25 a Confederación Hidrográfica del Cantábrico, DG Obras Hidráulicas y DG Patrimonio de informes previos a aprobación del proyecto;	Seis meses a contar desde el acta de comprobación del replanteo que a su vez, se llevará a cabo en el plazo de un mes de la formalización del contrato; no se puede conocer la fecha estimada para la	30/06/26	Falta de disponibilidad e informes preceptivos para licitar los correspondientes contratos.



Firma 1: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS
CONSEJERA - C. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CSV: A0610NV2JN12JghT6f7H0nnte9oWC5kXoExY59



Page 13/57

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)



Verificación de la autenticidad del documento: al ingresar en la web el código de verificación del documento, se podrá comprobar la autenticidad del mismo. El código de verificación del documento es: 035 (100%)


	Se encuentra pendiente de informes de DG de Obras Hidráulicas y Confederación Hidrográfica del Cantábrico	licitación del contrato atendiendo que se desconoce la fecha de recepción de los informes preceptivos		
ACTUACIÓN: 3.- MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y GESTIÓN ENERGÉTICA EN EL PARKING DE ROLACENA. AL ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO <i>Eje 1: TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE</i> <i>Etiqueta: 035 (100%)</i>	Solicitud CON FECHA 16/04/25 a Confederación del Cantábrico, DG Obras Hidráulicas y DG Patrimonio de informes previos a aprobación del proyecto; Se encuentra pendiente de informes de DG de Obras Hidráulicas y Confederación Hidrográfica del Cantábrico	Seis meses a contar desde el acta de comprobación del replanteo que a su vez, se llevará a cabo en el plazo de un mes de la formalización del contrato; no se puede conocer la fecha estimada para la licitación del contrato atendiendo que se desconoce la fecha de recepción de los informes preceptivos	30/06/26	Falta de disponibilidad e informes preceptivos para licitar los correspondientes contratos.
ACTUACIÓN: 4.- RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL LAVADERO FUENTE LA VIEJA, CON ÁREA DE DESCANSO PARA	En proceso de solicitud de modificación de la actuación dado que requiere de informes preceptivos de	-	30/06/26	-



Firma 1: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS
CONSEJERA - C. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CSV: A0610NV23N123ghT6f7H0nntg9oWC5kXoExY59



Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)



PEREGRINOS. Eje 2: MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Etiqueta: 075 (100%)	Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de la DG de Obras Hidráulicas y de la DG de Patrimonio; a la vista de la demora en la recepción de informes preceptivos y la posibilidad de no ejecutarse en tiempo se ha optado por solicitar una modificación de la misma.			
ACTUACIÓN: GENERACIÓN ENERGÍA VERDE DE ORIGEN FOTOVOLTAICO Y EOLICO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS Eje 2: MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Etiqueta: 029 (100%)	5.- En preparación los pliegos que hayan de regir el contrato de elaboración de la memoria correspondiente y la ejecución de la instalación.	No se puede precisar, ya que el plazo de ejecución de la actuación se establecerá en la correspondiente memoria	30/06/26	-
ACTUACIÓN: REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PALACIO DE PEREDO Eje 2: MEJORA DE	6.- Se dispone de memoria descriptiva y valorada de las obras, la cual fue remitida a la DG de Patrimonio	Se desconoce por cuanto que se define el proyecto de obras.	30/06/26	-





Eje 2: MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Etiqueta: 075 (100%)	obtener el preceptivo informe			
ACTUACIÓN: 9.- MOVILIDAD Y ACCESIBLE POR EL CASCO HISTÓRICO DE SANTILLANA DEL MAR Eje 2: MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Etiqueta: 075 (100%)	En estudio las opciones para dotar de movilidad sostenible por el Casco Histórico	Al tratarse exclusivamente de un suministro se estima que el mismo no sea superior a seis meses	30/06/26	-
ACTUACIÓN: 10.- GESTIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA LECTURA DE LOS CONTADORES DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Eje 3: TRANSICIÓN DIGITAL	En tramitación el expediente de contratación del servicio de elaboración del pliego de prescripciones técnicas que rija la correspondiente licitación	Se estima un plazo de ejecución de cuatro meses	30/06/26	-
ACTUACIÓN: 11.- DIGITALIZACIÓN DE RECURSOS Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Eje 3: TRANSICIÓN DIGITAL	Se han adjudicado contratos menores de servicios relacionados con la promoción turística.	Al tratarse de varios contratos de servicios su ejecución variará en función del objeto de los mismos	30/06/26	-
ACTUACIÓN: 12.- APLICACIÓN DE LA	Se encuentra pendiente de	Se desconoce el plazo de implantación del	30/06/26	-

Verificación del documento: La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de <https://verificaci3n.dgcan.es/verificaci3n.do> o a través de la siguiente URL: <https://verificaci3n.dgcan.es/verificaci3n.do?hash=0A0810NV23N1Z3ghT6f7H0nmgt9oWC5kXcExY59>



Firma 1: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS
CONSEJERA - C. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CSV: A0810NV23N1Z3ghT6f7H0nmgt9oWC5kXcExY59





REALIDAD VIRTUAL A LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE SANTILLANA DEL MAR, PARA IMPLEMENTACIÓN EN OFICINA DE TURISMO DE SANTILLANA DEL MAR Eje 3: TRANSICIÓN DIGITAL	iniciación correspondientes licitaciones	las	objeto de la actuación		
ACTUACIÓN: 13.- SEÑALÉTICA TURISTICA EN LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO. SEÑALIZACIÓN INTELIGENTE Eje 3: TRANSICIÓN DIGITAL	Se encuentra pendiente de iniciación correspondientes licitaciones	las	Se desconoce el plazo de implantación del objeto de la actuación	30/06/26	-
ACTUACIÓN: 14.- IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE SOSTENIBILIDAD DEL GEOPARQUE COSTA QUEBRADA A TRAVÉS DE JORNADAS DE APRENDIZAJE	Se ha adjudicado el contrato menor de servicios de "Organización de un curso de iniciación a la interpretación del patrimonio del Geoparque Costa Quebrada mediante el		Al tratarse de contratos de servicios, el plazo de ejecución de los mismos variará en función del objeto de cada contrato	30/06/26	-

Verificación del documento: El presente documento puede consultarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de <https://verificasig.gob.es/verificasig/verificasig.do> y en la sede electrónica del Parlamento de Cantabria, a través de <https://verificasig.parlamento.cantabria.es/verificasig/verificasig.do>



Firma 1: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS
CONSEJERA - C. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CSV: A0610NV23N123ghT6f7HQntg9oWC5kXoExY59



Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)



Verificación del documento: al introducir en este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de <https://verificacion.sede.gob.es/verificacion> o a través de la siguiente URL: <https://verificacion.sede.gob.es/verificacion>


INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO MEDIANTE EL USO DE LA TECNOLOGÍA Eje 3: TRANSICIÓN DIGITAL	uso de la tecnología (52% online y 48% presencial)" por importe de 9.583,70 euros, IVA Incluido. Se continúa estudiando las contrataciones a llevar a cabo dentro de esta actuación			
ACTUACIÓN: 15.- CAMINO DE SANTIAGO: AMPLIACIÓN Y MEJORA DE VIALES Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE DESCANSO Y DE OCIO PARA PEREGRINOS Eje 4: COMPETITIVIDAD Etiqueta: Sin etiquetado climático	Se ha procedido a adjudicar el contrato de la obra y la dirección técnica de las mismas. Actualmente no se ha firmado el acta de comprobación del replanteo; La adjudicataria del mismo plantea la resolución de citado contrato	Nueve meses	30/06/26	-
ACTUACIÓN: 16.- REFORMA DE EDIFICIO PARA SALA CULTURAL Eje 4: COMPETITIVIDAD Etiqueta: Sin etiquetado climático	Se encuentra pendiente de autorización por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y	Nueve meses	30/06/26	No se ha podido licitar por encontrarse pendiente de autorización de la Comisión Regional de Ordenación del




Firma 1: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS
CONSEJERA - C. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CSV: A0610NV23N123ghT617H0nntg0aWC5kX0eXy59



Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)





Presupuesto Base de Licitación del Contrato, quedando desierta citada licitación. Actualmente se está modificando el proyecto de ejecución de las obras para una nueva licitación			
En Santillana del Mar, a 15 de julio de 2025 La Alcaldesa, <i>Este documento ha sido firmado electrónicamente en la fecha que figura al margen. (Conforme al art. 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PAC</i>			





VALDERREDIBLE

Contestación PE N° 1690 del Parlamento de Cantabria

- Cuadro resumen:


ACTUACIÓN	ESTADO (Licitación o no)	PLAZO ESTIMADO CONCLUSIÓN	Comparativa indicadores medición temporales
1.1 Restauración ambiental de áreas degradadas (050) 40%	Adjudicado contrato menor redacción proyecto. A la espera de informes sectoriales	4 meses desde inicio de las obras	PST: 3 anualidades. Proyecto: Anualidades 2 y 3
1.2 Descarbonización del sector turístico. Reforestación (050) 40%	Adjudicado contrato menor de obras	6 meses desde inicio de las obras	PST: 2 anualidades. Proyecto: Anualidades 1 y 2.
1.3 Señalización de rutas y senderos de montaña (050) 40%	Adjudicado contrato menor redacción proyecto. A la espera de informes sectoriales	6 meses desde inicio de las obras	PST: 3 anualidades. Proyecto: Anualidades 2 y 3
1.4 Acondicionamiento y naturalización del parque fluvial de la Presa (050) 40%	Adjudicado contrato menor redacción proyecto. A la espera de informes sectoriales	4 meses desde inicio de las obras	PST: 2 anualidades. Proyecto: Anualidades 1 y 2.
1.5 Parque medioambiental en Villanueva de la Nía (050) 40%	Adjudicado contrato menor redacción proyecto. A la espera de informes sectoriales	4 meses desde inicio de las obras	PST: 2 anualidades. Proyecto: Anualidades 1 y 2.
1.6 Núcleo turístico de Polientes. Adaptación de la red de pluviales al cambio climático (055) 100%; Eja 2.12. Núcleo turístico de Polientes. Mejora de la movilidad peatonal (075) 100%; Eja 4.22 Núcleo turístico de Polientes. Embellecimiento de espacios públicos.	Adjudicado contrato de obras	9 meses desde inicio obras	PST: Según actuación específico, 2 o 3 anualidades. Proyecto: Anualidades 2 y 3.
1.7 Área de interpretación y recepción de visitantes de los cañones del Ebro (050) 40%	Adjudicado contrato menor redacción proyecto. A la espera de informes sectoriales	4 meses desde inicio obras	PST: 3 anualidades. Proyecto: Anualidades 2 y 3
1.8 Voluntariado ambiental (050) 40%	No se ha iniciado el procedimiento	-----	PST: 3 anualidades. Proyecto: Todavía no iniciado

ACTUACIÓN	ESTADO (Licitación o no)	PLAZO ESTIMADO CONCLUSIÓN	Comparativa indicadores medición temporales
2.9 Red de vías ciclistas (075) 100%	Adjudicado contrato menor redacción proyecto. A la espera de informes sectoriales	8 meses desde inicio de las obras	PST: 3 anualidades. Proyecto: Anualidades 2 y 3
2.10 Recuperación de red de caminos históricos (075) 100%	Se va a iniciar procedimiento adjudicación contrato de obras	8 meses desde inicio de las obras	PST: 3 anualidades. Proyecto: Anualidades 2 y 3.
2.11 Senda peatonal entre Villanueva de la Nía y Susilla (075) 100%	Adjudicado contrato menor redacción proyecto. A la espera de informes sectoriales	6 meses desde inicio de las obras	PST: 3 anualidades. Proyecto: Anualidades 2 y 3
2.13 Energía solar fotovoltaica. Impulso a las energías renovables (029) 100%	Adjudicado contrato menor redacción proyecto. A la espera de informes sectoriales	12 semanas desde inicio de las obras	PST: 3 anualidades. Proyecto: Anualidades 2 y 3.
2.14 Puntos de recarga de coches eléctricos (073) 100%	Adjudicado contrato menor redacción proyecto. A la espera de informes sectoriales	9 semanas desde inicio de las obras	PST: 2 anualidades. Proyecto: Anualidades 1 y 2
2.15 Auditoría energética a los edificios y alumbrado público (026) 40%	No se ha iniciado el procedimiento	-----	PST: 1 anualidad. Proyecto: Todavía no iniciado



Firma 1: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS
CONSEJERA - C. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CSV: A0610NV23N123ghT6f7H0nntg0oWC5kXoExY59






ACTUACIÓN	ESTADO (Licitación o no)	PLAZO ESTIMADO CONCLUSIÓN	Comparativa indicadores medición temporales
3.16 Digitalización de museos y centros etnográficos	No se ha iniciado el procedimiento	_____	PST: 3 anualidades. Proyecto: Todavía no iniciado
3.17 Digitalización de rutas turísticas. Ruta del románico y ruta de la arquitectura rupestre	No se ha iniciado el procedimiento	_____	PST: 2 anualidades. Proyecto: Todavía no iniciado.
3.18 Valderredible. Destino turístico inteligente	No se ha iniciado el procedimiento	_____	PST: 3 anualidades. Proyecto: Todavía no iniciado
3.19 Incorporación de herramientas de realidad aumentada y virtual para la interpretación patrimonial	No se ha iniciado el procedimiento	_____	PST: 2 anualidades. Proyecto: Todavía no iniciado
3.20 Digitalización de contenidos para promoción turística	No se ha iniciado el procedimiento	_____	PST: 3 anualidades. Proyecto: Todavía no iniciado
3.21 Punto de información turístico inteligente en Polientes	No se ha iniciado el procedimiento	_____	PST: 2 anualidades. Proyecto: Todavía no iniciado

ACTUACIÓN	ESTADO (Licitación o no)	PLAZO ESTIMADO CONCLUSIÓN	Comparativa Indicadores medición temporales
4.23 Puesta en valor del patrimonio etnográfico	Adjudicado contrato menor reducción proyecto. A la espera de informes sectoriales	5 meses desde inicio de las obras	PST: 3 anualidades. Proyecto: Anualidades 2 y 3
4.24 Deporte tradicional	Adjudicado contrato menor reducción proyecto. A la espera de informes sectoriales	4 meses desde inicio de las obras	PST: 2 anualidades. Proyecto: Anualidades 1 y 2
4.25 Modernización y transformación del diseño museográfico de los centros etnográficos	No se ha iniciado el procedimiento		PST: 2 anualidades. Proyecto: Todavía no iniciado
4.26 Turismo astronómico	Adjudicado contrato menor reducción proyecto. A la espera de informes sectoriales	4 meses desde inicio de las obras	PST: 2 anualidades. Proyecto: Anualidades 1 y 2
4.27 Campaña de promoción turística	Adjudicado contrato menor de suministro	30 de julio	PST: 3 anualidades. Proyecto: Anualidades 2 y 3
4.28 Mejora de señalización del patrimonio turístico	No se ha iniciado el procedimiento		PST: 3 anualidades. Proyecto: Todavía no iniciado
4.29 Creación de productos turísticos agropecuarios	No se ha iniciado el procedimiento		PST: 3 anualidades. Proyecto: Todavía no iniciado
4.30 Apoyo a las empresas del sector turístico	No se ha iniciado el procedimiento		PST: 3 anualidades. Proyecto: Todavía no iniciado
4.31 Desarrollo de marca y slogan	No se ha iniciado el procedimiento		PST: 1 anualidad. Proyecto: Todavía no iniciado
4.32 Ente gestor	Adjudicado contrato de Gerente del Plan de Sostenibilidad Turística	12 meses desde firma del contrato	PST: 3 anualidades. Proyecto: Anualidad 3
4.33 Equipo de seguimiento del desarrollo del PSTD	No se ha iniciado el procedimiento		PST: 3 anualidades. Proyecto: Todavía no iniciado
4.34 Control del principio DNSR durante la elección del plan	No se ha iniciado el procedimiento		PST: 3 anualidades. Proyecto: Todavía no iniciado





2.- Debido a la excesiva **complejidad en los requisitos y plazos** para la contratación de una gerencia del plan, así como a la falta de interés para adquirir este puesto, sumado a la falta de profesionalidad de muchas de las empresas oferantes, no se ha podido proceder a la contratación de un Gerente hasta el mes de junio de 2025, es decir, solo un año antes de que finalice el Plan de Sostenibilidad Turística, con los problemas de tiempo que ello implica. A lo que habría que añadir la falta de formación previa en la gestión de subvenciones europeas de este calibre.

3- La desmesurada, exagerada e innecesaria burocracia administrativa implica que para poder empezar con las obras de cualquier actuación haya que pedir **numerosos informes sectoriales**, a infinitos organismos públicos, los cuales en contestar tardan varios meses, lo que implica la suspensión en la previsión y ejecución de cualquier proyecto hasta obtener el visto bueno de todos ellos. Es por ello por lo que el principal escollo para la ejecución de las actuaciones prevista en el Plan de Sostenibilidad Turística y la causa principal del retraso es la excesiva burocracia que se exige a los ayuntamientos, teniendo que solicitar multitud de informes, en nuestro caso a la CROTU, la Confederación Hidrográfica del Ebro, DG de Cultura y Patrimonio Histórico, Servicio de Carreteras Autonómicas, DG de Montes y Biodiversidad, así como un informe de supervisión técnica de la Dirección General de Turismo. Es decir, para poder empezar con las obras de alguno de los proyectos puede darse la situación de tener que pedir nada más y nada menos que 5 informes, más el correspondiente informe de supervisión de turismo... Teniendo el Ayuntamiento que esperar en ocasiones hasta 5 meses para conseguir todos los informes favorables necesarios.



ID Activación	Eje	Nombre Activación	Presupuesto (€)	Etiqueta	LICITACION	FORMALIZACIÓN CONTRATO	PREVISIÓN LICITACION	PREVISIÓN EJECUCIÓN
2023 CAN 8 / 2023 CAN 1.1	Eje 1	Puntos senderismo por Medio Cudeyo	120.000,00 €	050	NO		4T 2025	2T 2026
2023 CAN 7 / 2023 CAN 1.2	Eje 1	Itinerario Villa Termal: Adaptación entorno climático	417.000,00 €	035	SI	NO		2T 2026
2023 CAN 45 / 2023 CAN 1.3	Eje 1	Implantación de las riendas y cauces de los ríos del Ayto. de Medio Cudeyo	300.000,00 €	035	NO		4T 2025	2T 2026
2023 CAN 48 / 2023 CAN 1.4	Eje 1	Creación de un espacio de biodiversidad en Peña Caesga	120.000,00 €	050	NO		3T 2025	2T 2026
TOTAL EJE 1			957.000,00 €					
2023 CAN 8 / 2023 CAN 2.1	Eje 2	Punto de recarga para coches eléctricos	60.000,00 €	073	NO		3T 2025	2T 2026
2023 CAN 9 / 2023 CAN 2.2	Eje 2	Punto de alquiler bicicletas eléctricas	100.000,00 €	073	NO		3T 2025	2T 2026
2023 CAN 41 / 2023 CAN 2.3	Eje 2	Mejora eficiencia energética iluminación Finca Marqués V.	100.000,00 €	025	NO		3T 2025	2T 2026
2023 CAN 19 / 2023 CAN 2.4	Eje 2	Rehabilitación energética Casa Maestros	280.000,00 €	025-050	NO		4T 2025	2T 2026
2023 CAN 16 / 2023 CAN 2.5	Eje 2	Itinerario Villa Termal: Mejora espacios pastoseros	140.000,00 €	073	SI	NO		2T 2026
2023 CAN 44 / 2023 CAN 2.6	Eje 2	Mejora eficiencia energética del Conjunto de Peña Caesga	60.000,00 €	025	NO		3T 2025	2T 2026
TOTAL EJE 2			740.000,00 €					
2023 CAN 16 / 2023 CAN 3.1	Eje 3	Plan de transición hacia un destino turístico inteligente	30.000,00 €	s/e	NO		4T 2025	2T 2026
2023 CAN 17 / 2023 CAN 3.2	Eje 3	Aplicación teco digital aprovechamiento turístico patrimonio nt	50.000,00 €	s/e	NO		2T 2026	
2023 CAN 18 / 2023 CAN 3.3	Eje 3	Creación contenidos digitales para el ecosistema turístico	50.000,00 €	s/e	NO		4T 2025	2T 2026
2023 CAN 20 / 2023 CAN 3.5	Eje 3	Oficina de turismo inteligente	50.000,00 €	s/e	NO		4T 2025	2T 2026
2023 CAN 21 / 2023 CAN 3.6	Eje 3	Videos mapping	50.000,00 €	s/e	NO		4T 2025	2T 2026
2023 CAN 22 / 2023 CAN 3.7	Eje 3	Storytelling	50.000,00 €	s/e	NO		4T 2025	2T 2026
2023 CAN 23 / 2023 CAN 3.8	Eje 3	Red de servicios de promoción turística	20.000,00 €	s/e	NO		4T 2025	2T 2026
2023 CAN 24 / 2023 CAN 3.9	Eje 3	Transmisión histográfica inmersiva	50.000,00 €	s/e	NO		4T 2025	2T 2026
2023 CAN 25 / 2023 CAN 3.10	Eje 3	Red WiFi municipal espacios turísticos	20.000,00 €	s/e	NO		4T 2025	2T 2026
TOTAL EJE 3			340.000,00 €					
2023 CAN 27 / 2023 CAN 4.2	Eje 4	Turismo para todos: Mejora de la Accesibilidad	80.000,00 €	s/e	NO		4T 2025	2T 2026
2023 CAN 28 / 2023 CAN 4.4	Eje 4	Casa de los maestros: Mejora de la habitabilidad	60.000,00 €	s/e	NO		4T 2025	2T 2026
2023 CAN 30 / 2023 CAN 4.5	Eje 4	Rehabilitación patrimonio cultural: Edificio "El Ganje"	80.000,00 €	s/e	NO		4T 2025	2T 2026
2023 CAN 31 / 2023 CAN 4.6	Eje 4	Itinerario Villa Termal embalsamiento	10.000,00 €	s/e	SI	NO		2T 2026
2023 CAN 32 / 2023 CAN 4.7	Eje 4	Deposito mediciones drenajes: Bienes	25.000,00 €	s/e	NO		4T 2025	2T 2026
2023 CAN 33 / 2023 CAN 4.8	Eje 4	Promoción y dinamización de fiestas populares	30.000,00 €	s/e	NO		4T 2025	2T 2026
2023 CAN 36 / 2023 CAN 4.10	Eje 4	Desarrollo de maris y estijas	20.000,00 €	s/e	NO		4T 2025	2T 2026
2023 CAN 37 / 2023 CAN 4.11	Eje 4	Señalización de activos turísticos	25.000,00 €	s/e	NO		4T 2025	2T 2026
2023 CAN 38 / 2023 CAN 4.13	Eje 4	Promoción turística de Medio Cudeyo	25.000,00 €	s/e	NO		4T 2025	2T 2026
2023 CAN 41 / 2023 CAN 4.14	Eje 4	Ente gestor	180.000,00 €	s/e	SI	SI		2T 2026
2023 CAN 45 / 2023 CAN 4.15	Eje 4	Mejora iluminación ornamental y esp. ext. Finca Marques de V.	200.000,00 €	s/e	NO		4T 2025	2T 2026
2023 CAN 46 / 2023 CAN 4.16	Eje 4	Acondicionamiento /embalsamiento áreas de Peña Caesga	218.000,00 €	s/e	NO		3T 2025	2T 2026
TOTAL EJE 4			963.000,00 €					
TOTAL			TOTAL PSTD MEDIO CUDEYO	3.000.000,00 €				



INFORME GERENCIA PSTD MEDIO CUDEYO
SOLICITUD DE INFORMACIÓN SEGÚN PE nº 1690 del Parlamento de Cantabria

Atendiendo requerimiento de la secretaría del ayuntamiento de Medio Cudeyo respecto a la información solicitada en correo de Maun García López, Jefe de Servicio de Actividades Turísticas de la Dirección General de Turismo y Hostelería y referido a la PE nº 1690 del Parlamento de Cantabria, se emite el presente informe de estado de actuaciones del PSTD de Medio Cudeyo.

El 14 de mayo de Convenio entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y el Ayuntamiento de Medio Cudeyo, para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Medio Cudeyo. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –PRTR, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria núm. 17 de 16 de mayo de 2024.

En la cláusula cuarta del citado convenio de especifica el coste de las actuaciones y el plazo de ejecución de la siguiente forma:

"El coste de las actuaciones previstas en el presente convenio se cifra en 3.000.000,00 euros, que se financiará íntegramente con la aportación de la Comunidad Autónoma de Cantabria con los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia al amparo de la Resolución de 22 de mayo de 2023, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 9 de mayo de 2023, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

No obstante, por estar directamente asociados a los créditos objeto de transferencia, y conforme a las orientaciones del Ministerio de Hacienda de 11 de febrero de 2021, se incluyen también objetivos cuantitativos individualizados mínimos a lograr, de obligado cumplimiento.

La Comisión de Seguimiento se asegurará de que el Ayuntamiento de Medio Cudeyo logre en el cuarto trimestre de 2024, como mínimo, la ejecución del 15 % de su Plan de Sostenibilidad Turística.

Por otra parte, se exigirá ejecutar los proyectos, en todo caso, antes del final del segundo trimestre de 2026. Para considerar finalizada una actuación es necesario que todos los elementos constitutivos de la misma estén finalizados. A estos efectos se exigirá



el acta de recepción del contrato o el documento que se pueda establecer alternativamente en cumplimiento de las disposiciones que establezca la Comisión Europea o el Ministerio de Hacienda y Función Pública."

Y en la cláusula décima, referida a los Ejes programáticos, en el punto 2 se recoge lo siguiente en base a los Hitos CID:

- La Comisión de Seguimiento se asegurará del cumplimiento de los siguientes hitos:
- 1) Hito nº 220 del CID: Ejecución del 15% del Plan en el cuarto trimestre de 2024
 - 2) Hito nº 221 del CID: Finalización del proyecto en el segundo trimestre de 2026

En base a los citados hitos, el PSTD de Medio Cudeyo, alcanzó un porcentaje de ejecución del 1,50% en diciembre de 2024. El motivo de este retraso se debió a que, con objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la cláusula octava del convenio:

"Para lo puesto en práctica de las actuaciones del presente convenio, el Ayuntamiento de Medio Cudeyo deberá contar con una gerencia del plan, que no tendrá personalidad jurídica y que actuará como órgano de apoyo a la Comisión de Seguimiento. La gerencia dependerá a todos los efectos de la Comisión de Seguimiento."

Y más adelante:

"...la gerencia podrá igualmente ser externalizada. Si la externalización se produce a través de una licitación pública, la Comisión de Seguimiento autorizará el inicio del proceso de selección y participará en la valoración de las ofertas, sin perjuicio de que la contratación y pago de la gerencia corresponda a la entidad local ejecutante, con cargo a los fondos asignados al plan."

Pues bien, el ayuntamiento de Medio Cudeyo optó por llevar a cabo esa licitación pública que culminó con la formalización del contrato de gerencia del PSTD el 9 de diciembre de 2024.

En los primeros meses del presente año, se han estado evaluando las distintas actuaciones con el objetivo de refundirlas en un número que permitiera, en la medida de lo posible, cumplir en el porcentaje más elevado posible, con el siguiente hito 221 CID de junio de 2026.

Durante este periodo se ha continuado trabajando en la concreción de las actuaciones más relevantes del PSTD con el objetivo de delimitar su alcance, dimensionar adecuadamente su coste y reajustar el resto de las intervenciones del Plan en función de esas prioridades.

-1-

-2-



Firma 1: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS
CONSEJERA - C. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CSV: A0610NV23N123ghT617H0nn9a9oWGSkXoExY59



Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág. 56/57



En esta línea, se ha prestado especial atención a aquellas actuaciones que inciden directamente sobre el etiquetado climático, lo que ha llevado a priorizar las acciones encuadradas en los Ejes 1 y 2 del Plan.

Como resultado de esos análisis, el pasado 6 de mayo, en la reunión de la Comisión Bilateral SETUR-Comunidad Autónoma de Cantabria, SE CERTIFICA el contenido del acuerdo alcanzado en relación con las modificaciones solicitadas en el PSTD de MEDIO CUDEYO según acta de 5 de junio.

En ese Acta se recogen las actuaciones que, hasta la fecha, son las definitivas en el PSTD de Medio Cudeyo.

El estado de ejecución de las actuaciones se ha ido recogiendo en los informes mensuales de seguimiento enviados a la Jefa de Servicio de Actividades Turísticas de la Dirección General de Turismo y Hostelería, así como en los informes mensuales informativos de esta gerencia al ayuntamiento en el que se detalla, de manera explícita y puntual, cuadro de estado, seguimiento de actuaciones y acciones a seguir con el objetivo de coordinar gestiones por parte de los intervinientes en la ejecución del PSTD (equipo municipal, secretaría, intervención, patrimonio, gerencia...).

Para dar cumplimiento a la expresa solicitud de "cuadro resumen en el que se indique, por cada uno de los Planes de Sostenibilidad Turística (PST): actuación, estado de la misma (en cuanto a su licitación o no) y plazo estimado de conclusión", se adjunta archivo PDF con esta información.

En lo que se refiere a "su comparativa de con los indicadores de medición temporal preñados en los propios PST indicando, en su caso, el motivo del retraso", hay que decir que en la actualidad no existe ningún hito diferente del citado CID 221 de ejecución del PSTD en su totalidad para junio de 2026 y que, a día de hoy, no se estiman retrasos en base a ese hito.

Informe elaborado el 16 de julio de 2025 por AUGE CAPITAL, S.L. - Gerencia del PSTD de Medio Cudeyo



Firma 1: 04/09/2025 - MARIA ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS
CONSEJERA - C. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CSV: A0810NV23N1Z3ghT6t7H0nntg0aWC5kXoExY59



Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág. 57/57